

## **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

En la ciudad de Villa la Unión, el día **VEINTIDOS** del mes de **AGOSTO** del **DOS MIL VEINTE Y CINCO**, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CICALPA, COMUNIDAD SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTÓN COLTA, PROVINCIA CHIMBORAZO.”**, la misma que está integrada de la siguiente manera: por la Contratante: Ing. **KEVYN OSWALDO GUAMAN INCA**. En calidad de Administrador del Contrato y; Arq. **ZOILA MARIA SHAGÑAY PUCHA**, en calidad de Contratista, quienes en concordancia a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, observando el artículo 322 de su Reglamento General vigente, suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional** de la obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

### **PRIMERA: Antecedentes:**

A los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte y cinco, se suscribió el contrato entre el GAD del Cantón Colta, representado por el Dr. Julio Guaminga Anilema, Alcalde de Colta, el Dr. Luis Anibal Andrade, en su calidad de procurador síndico del GADMCC; y por otra parte; Arq. ZOILA MARIA SHAGÑAY PUCHA, en calidad de Contratista, quien se compromete a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la Contratante la obra **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CICALPA, COMUNIDAD SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTÓN COLTA, PROVINCIA CHIMBORAZO”**, por un valor de ciento diecisiete mil doscientos dólares americanos con ochenta y ocho centavos (**117.200,88 USD**) sin incluir IVA, en un plazo de 120 días calendario contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo.

### **1.1.- PERSONAL TECNICO:**

CONTRATANTE:	<b>GAD DEL CANTÓN COLTA</b>
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Ing. Kevyn Oswaldo Guamán Inca
FISCALIZACION GADMCC:	Ing. Rolando Patricio Pucha Rojas
CONTRATISTA:	Arq. Zoila María Shagñay Pucha
DIRECTOR DE OBRA:	Arq. Zoila María Shagñay Pucha
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Héctor Iván Shagñay Pucha
RESIDENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	Ing. Juan Carlos Delgado Altamirano

### **1.2.- DATOS CONTRACTUALES.**

CONTRATO DE OBRA:	016-GADMCC-2025.
PROCESO:	MCO-GADMC_C-2024-00023
MONTO DEL CONTRATO:	USD 117.200,88 MAS IVA
MONTO DEL ANTICIPO (50%):	USD 58.600,44 sin IVA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	20 de marzo de 2025.
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	8 de abril de 2025.
PLAZO CONTRACTUAL:	120 días a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, previo a la disponibilidad del anticipo.
FECHA DE INICIO DE OBRA	15 de abril de 2025.

FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO DE PLAZO	12 de agosto de 2025., (Art. 288 del RGLSNCP numeral 3)
--	---

**SEGUNDA: Recepción.**

Con los antecedentes expuestos, la Comisión procedió a recibir en forma **provisional** los trabajos de: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CICALPA, COMUNIDAD SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTÓN COLTA, PROVINCIA CHIMBORAZO.”**, los mismos que han sido ejecutados con sujeción al presupuesto, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción de este contrato, la obra fue constatada el martes 19 de agosto de 2025.

**TERCERA. - Condiciones Operativas.**

- Los trabajos se iniciaron el 15 de abril de 2025 hasta el 31 de julio de 2025, fecha que terminó los trabajos contratados lo cual constan en el libro de obra todas las actividades, durante el periodo de la planilla 01 de avance, planilla 02 de avance, planilla 03 de avance, planilla 04 de liquidación; los trabajos se desarrollaron acorde al cronograma de trabajos y especificaciones técnicas, la fiscalización realizó el cierre del documento en la página 108 (N° 108 de 108) del libro de obra.

**RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADA Y EJECUTADAS**

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	626,35	0,84	526,13
2	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE	m3	7,50	85,60	642,00
3	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL	m3	88,66	6,08	539,05
4	RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	32,68	9,18	300,00
5	DESALOJO DE MATERIAL CON MÁQUINA	m3	47,83	4,48	214,28
6	HORMIGON S. f <sub>c</sub> =140 kg/cm <sup>2</sup> EN REPLANTILLOS	m3	3,76	142,52	535,88
7	HORMIGON S. f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> EN COLUMNAS INC. ENCOF	m3	4,12	172,48	710,62
8	HORMIGON S. f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> EN CADENAS INC.ENCOF	m3	6,52	165,07	1.076,26
9	HORMIGON CICLOPEO 60% HS Y 40% PIEDRA f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup>	m3	11,59	117,79	1.365,19
10	HORMIGON S. f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> PLINTOS INC. ENCOF	m3	5,56	163,09	906,78
11	HORMIGON S. f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> EN CUNETAS EXISTENTE	m3	1,39	156,49	217,52
12	CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f <sub>c</sub> =180 kg/cm <sup>2</sup> e=6cm + empedrado e=15cm	m2	33,52	20,55	688,84
13	MASILLADO ALISADO DE PISO, MORTERO 1:3 e=2cm	m2	55,25	7,96	439,79
14	ACERO DE REFUERZO TODO DIÁMETRO f <sub>y</sub> = 4200 kg/cm <sup>2</sup>	Kg	3.314,42	2,19	7.258,58
15	ACERO ESTRUCTURAL A36 MONTAJE MANUAL	Kg	12.642,77	4,11	51.961,78
16	PLACA BASE DE ANCLAJE 600X300X6 (incluye pernos de anclaje)	u	14,00	64,44	902,16
17	CUBIERTA GALVALUMEN PRE PINTADO E=0.40mm	m2	927,86	18,84	17.480,88
18	BAJANTE A.A.L.L. PVC-D 110 mm	m	12,40	13,68	169,63

19	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS TOOL GALVANIZADO 20X20X15cm	m	69,51	21,79	1.514,62
20	PINTURA ACRÍLICA (DOS MANOS)	m2	626,35	7,08	4.434,56
21	RESANE EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	m2	5,00	8,35	41,75
22	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS MIXTOS	u	2,00	1.389,99	2.779,98
23	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE	m3	2,12	85,60	181,47
24	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL	m3	3,98	6,08	24,20
25	CANAL H.S F'C=210kg/cm2	m	26,50	31,14	825,21
26	REJILLA DE HIERRO	m	26,50	26,68	707,02
27	ACERO ESTRUCTURAL A36 MONTAJE MANUAL	Kg	361,61	4,11	1.486,22
28	RECUBRIMIENTO CON MATERIAL DECORATIVO	m2	135,00	80,42	10.856,70
29	LETRERO INSTITUCIONAL (INCLUYE INSTALACIÓN)	u	1,00	930,64	930,64
30	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO	u	1,00	172,40	172,40
31	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINARIA LED HIGHBAY: 200W; 100-240V	u	13,00	185,27	2.408,51
32	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ILUMINACIÓN	u	13,00	54,25	705,25
33	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ILUMINARIAS	u	1,00	172,94	172,94
34	RESANE EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	m2	4,24	8,35	35,40
35	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE	m3	0,68	85,60	58,21
36	DESALOJO DE MATERIAL CON MÁQUINA	m3	3,36	4,48	15,05
37	PINTURA ACRÍLICA (DOS MANOS)	m2	109,46	7,08	774,98
38	DESARME DE CUBIERTA	m2	64,44	4,47	288,05
39	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA	m	116,60	7,32	853,51
40	CUBIERTA GALVALUMEN PRE PINTADO E=40mm	m2	55,44	18,84	1.044,49
41	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUBBASE	m3	2,94	26,41	77,65
42	HORMIGON F'C=180KG/CM2 EN GRADERIO INC. ENCOF	m3	0,71	142,70	101,32
43	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE	m3	0,79	85,60	67,62
44	DESALOJO DE MATERIAL CON MÁQUINA	m3	4,83	4,48	21,64
45	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUBBASE	m3	1,04	26,41	27,47
46	MALLA ELECTROSOLDADA 4,5mm	m2	20,86	4,64	96,79
47	HORMIGON F'C=180KG/CM2 EN GRADERIO INC. ENCOF	m3	2,29	142,70	326,78
48	HORMIGON CICLOPEO 60% HS Y 40% PIEDRA f c=210kg/cm2	m3	0,40	117,79	47,12
49	PINTURA ACRÍLICA (DOS MANOS)	m2	26,55	7,08	187,97
				<b>TOTAL:</b>	<b>117.200,88</b>

**CUARTA: Liquidación de Plazos**

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS		
Descripción	Fechas, montos, moras y multas	Observaciones
Monto del contrato	\$ 117,200.88	Contrato.
Fecha del contrato	20/03/2025	Contrato.
Plazo del contrato	120 días	A partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, previo a la disponibilidad del anticipo.
Fecha de entrega de anticipo	08/04/2025	Tesorería



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE COLTA**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Notificación Entrega de anticipo	09/04/2025	Tesorería
Fecha Notificación del anticipo	14/04/2025	Administrador del contrato.
Fecha inicio plazo contractual	15/04/2025	Administrador del contrato.
Fecha de cumplimiento del plazo contractual	12/08/2025	
Fecha real de terminación de la obra:	31/07/2025	
Solicitud de recepción provisional	05/08/2025	Contratista indicando que la obra Ha culminado.
Fecha cumplimiento real de los trabajos	31/07/2025	
Período Planillas:	Pl. 1: 15/04/2025- 30/04/2025 Pl. 2: 01/05/2025 31/05/2025 Pl. 3: 01/06/2025 30/06/2025 Pl. 4 Líq.: 01/07/2025 31/07/2025	Fiscalización
Días no justificados:	0 días	
Multa total	0	

**QUINTA: Liquidación Económica**

**5.1 CONTROL DE PAGOS**

A la fecha, la Contratante ha realizado a favor del Contratista los siguientes desembolsos por concepto de anticipo, planillas y rubros:

CONCEPTO	MONTO (USD)
Anticipo (50 %)	58.600,44
Planilla 01 de avance de obra	5.082,55
Planilla 02 de avance de obra	12.568,76
Planilla 03 de avance de obra	20.998,00
Planilla 04 de liquidación de obra	19.950,47
<b>Total, a la fecha</b>	<b>117.200,22</b>

**5.2 DEDUCCION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	MONTO(USD)
Valor del anticipo (50 %)	58.600,44
Amortización del anticipo Nro. 01	5.802,56
Amortización del anticipo Nro. 02	12.568,77
Amortización del anticipo Nro. 03	20.998,01
Amortización del anticipo Nro. 04 de liquidación	19.951,10
<b>Valor por devengar</b>	<b>0,00</b>

**5.3 DEDUCCION DEL CONTRATO**

CONCEPTO	MONTO (USD)
Valor del contrato	58.600,44
Planilla 01 de avance de obra	5.802,55
Planilla 02 de avance de obra	12.568,76
Planilla 03 de avance de obra	20.998,00
Planilla 04 de liquidación de obra	19.950,47
<b>Total, ejecutado a la fecha</b>	<b>117.200,22</b>
<b>Saldo del contrato a favor del GADMCC</b>	<b>0,66</b>

**5.4 REAJUSTE DE PRECIOS.**

De acuerdo con la cláusula **Décima Primera: REAJUSTE DE PRECIOS**

**SEXTA: Responsabilidad.**

De acuerdo con el contrato. - **Responsabilidad del Contratista.**

La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional.

Para este efecto se observarán las reglas del artículo 1937 del Código Civil en lo que fuere aplicable a la realidad de la contratación pública.

**SEPTIMA: Garantías.**

Las garantías lo que estipula la LOSNCP, su reglamento y el contrato vigente.

**OCTAVA: Conclusiones**

- ✓ El avance general de la obra alcanzó un porcentaje de ejecución del 100.00 %.
- ✓ La contratista llevó un cumplimiento con las respectivas medidas de Seguridad Industrial y con las respectivas medidas ambientales.
- ✓ La institución no ha cancelado ninguna planilla hasta la fecha, adeuda el valor de la planilla N1, N2, N3 y planilla N4 de liquidación al contratista por motivo de este contrato.
- ✓ Por lo expuesto, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta recepción los mismos que se han ejecutado dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a las cláusulas del contrato. En consecuencia, la comisión procede a recibir de **manera provisional** los trabajos de: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CICALPA, COMUNIDAD SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTÓN COLTA, PROVINCIA CHIMBORAZO”**.

Para constancia de lo actuado, los comparecientes abajo firmantes, suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional**, en original y cuatro copias de igual tenor y valor.

---

Ing. Kevyn Oswaldo Guaman Inca  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

---

Arq. Zoila María Shagñay Pucha  
CONTRATISTA