

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

En la ciudad de Villa la Unión, el día **Dieciséis** del mes de **ENERO** del **DOS MIL VEINTE Y SEIS**, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra: **“CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” Y SU CONTRATO COMPLEMENTARIO**, la misma que está integrada de la siguiente manera: por la Contratante: **Ing. Kevin Oswaldo Guamán Inca** En calidad de Administrador del Contrato y el **Ing. Jorge Paul Gallegos Vinueza** procurador común del **CONSORIO COLTA PW.**, en calidad de Contratista, quienes en concordancia a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, observando el artículo 322 de su Reglamento General vigente, suscriben la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Antecedentes:

A los veinte y dos días del mes de abril del dos mil veinte y cinco, se suscribió el contrato entre el GAD del Cantón Colta, representado por el Dr. Julio Guaminga Anilema, Alcalde de Colta, el Dr. Luis Anibal Andrade, en su calidad de procurador síndico del GADMCC; y por otra parte el Ing. Jorge Paul Gallegos Vinueza procurador común del **CONSORIO COLTA PW.**, en calidad de Contratista, quien se compromete a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la Contratante la obra **“CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**, por un valor de ochenta y cinco mil ciento veinte y uno con 86/100 dólares americanos **(85.121,86 USD)** más IVA, en un plazo de 90 días calendario contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo.

De la misma manera, a los diez días del mes de noviembre del dos mil veinte y cinco, se suscribió el CONTRATO COMPLEMENTARIO de la obra **“CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”** entre el GAD del Cantón Colta, representado por el Dr. Julio Guaminga Anilema, Alcalde de Colta, el Dr. Jorge Lenin Gavilánez Obregón, en su calidad de procurador síndico del GADMCC; y por otra parte el Ing. Jorge Paul Gallegos Vinueza procurador común del **CONSORIO COLTA PW.**, en calidad de Contratista, por un valor de seis mil seiscientos sesenta y siete con 43/100 dólares americanos **(6.667,43 USD)** más IVA, en un plazo de 30 días, A partir de la suscripción del contrato complementario de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 288 del RLOSNCP

1.1.- PERSONAL TECNICO:

CONTRATANTE:	GAD DEL CANTÓN COLTA
ADMINISTRADOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ing. Kevin Oswaldo Gumán Inca
ADMINISTRADOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Ing. Kevin Oswaldo Gumán Inca
FISCALIZACION GADMCC INICIAL:	Ing. Diego Patricio Girón Ortiz
FISCALIZACION GADMCC ACTUAL:	Ing. Diego Patricio Girón Ortiz
JEFE DE FISCALIZACIÓN INICIAL:	Ing. Catherine Victoria Carrillo Yumi.
JEFE DE FISCALIZACIÓN ACTUAL:	Ing. Diego Patricio Girón Ortiz
CONTRATISTA:	CONSORIO COLTA PW – Ing. Jorge Gallegos Procurador común
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y TÉCNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL:	Ing. Mario Roberto Pacheco Sánchez
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. William Patricio Lema Carrazco



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE COLTA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

RESIDENTE AMBIENTAL GADMCC:	Ing. Dennys Mejia Vimos
RESIDENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL GADMCC:	Ing. Nelly Cepeda Auquilla

1.2.- DATOS CONTRACTUALES.

CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA:	028-GADMCC-2025
PROCESO:	MCO-GADMC_C-2025-00001
MONTO DEL CONTRATO:	85.121,86 USD más IVA.
MONTO DEL ANTICIPO (50%):	USD 42.560,93 sin IVA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de abril de 2025
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	15 de mayo de 2025
PLAZO CONTRACTUAL:	60 días a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, previo a la Disponibilidad del anticipo.
FECHA DE INICIO DE OBRA	19 de JUNIO de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA	Desde 21 de agosto 2025 MEDIANTE OFICIO-GADMCC-KOGI-2025-0002
FECHA DE REINICIO DE TRABAJOS	Desde 01 de noviembre 2025 MEDIANTE OFICIO-GADMCC-KOGI-023-2025
CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA:	
MONTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO:	6.667,43 USD más IVA.
MONTO DEL ANTICIPO (50%):	Contra entrega.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	10 de noviembre de 2025
PLAZO CONTRACTUAL:	30 días A partir de la suscripción del contrato
FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA INCLUIDO CONTRATO COMPLEMENTARIO	26 de NOVIEMBRE de 2025.

1.3.- DOCUMENTACIÓN CRUSADA:

1. Mediante oficio Nro. 050 CPW PC-25, de fecha 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025, el Ing. Jorge Paul Gallegos Vinuesa PROCURADOR COMÚN DEL **CONSORIO COLTA PW** como Contratista, solicita, al Dr. Julio Manuel Guaminga Anilema, alcalde del GAD Municipal de Colta, la **RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA.**

SEGUNDA: RECEPCIÓN.

Con los antecedentes expuestos, la Comisión procedió a recibir en forma **PROVISIONAL** de los trabajos de: **“CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” Y SU CONTRATO COMPLEMENTARIO**, los mismos que han sido ejecutados con sujeción al presupuesto, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción de este contrato.

TERCERA. - Condiciones Operativas.

- Los trabajos se iniciaron el 19 de JUNIO de 2025 hasta el 26 de NOVIEMBRE de 2025, fecha que terminó los trabajos contratados lo cual constan en el libro de obra todas las actividades, durante el

periodo de la planilla 04 de liquidación; planilla de incrementos, planilla de rubros nuevos y planilla del contrato complementario, los trabajos se desarrollaron acorde al cronograma de trabajos y especificaciones técnicas.

• **RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS**

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DE CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	PRECIO A LA FECHA
	PLAZA CULTURAL						
1	LIMPIEZA DE TERRENO(EDIFICACION)	m2	2223.95	1.66	3691.7570	1474.77	2448.12
2	REPLANTEO Y NIVELACION(EDIFICACION)	m2	370.64	1.11	411.4104	141.38	156.93
3	EXCAVACION DE CIMIENTOS MANUAL	m3	31.86	13.87	441.8982	50.21	696.41
4	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (CIMIENTOS)	m3	19.44	137.07	2664.6408	27.90	3824.25
5	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (MURO)	m3	29.02	137.07	3977.7714	18.79	2575.55
6	ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR LISO	m2	182.85	7.64	1396.9740	119.24	910.99
7	EMPASTE EXTERIOR	m2	182.85	4.92	899.6220	106.36	523.29
8	PINTURA LATEX VINYL ACRI. EXTERIORES	m2	84.68	6.11	517.3948	-----	-----
9	BARANDAS TUBO ESTRUCTURAL 4" por 3MM Y TUBO NEGRO ESTRUCTURAL DE 3" por 3MM I ALREDEDOR DE LA PLAZA	m	118.81	82.23	9769.7463	93.40	7680.29
10	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL. 3" INC. PINTURA 4.00 por 3.00m	u	1	375.61	375.6100		
11	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 3" INC. PINTURA 3.60 por 1.60m	u	1	214.61	214.6100	1.00	214.61
12	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL. 3" INC. PINTURA 3.00 por 1.60m	u	1	203.11	203.1100	1.00	203.11
13	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL. 3" INC. PINTURA 1.30 por 1.60m	u	1	163.6058	163.6058	1.00	163.61
14	ESTRUCTURA METALICA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 4" por 3mm CON PLACA 4mm PARA PUERTA PRINCIPAL ENTRADA A PLAZA	u	1	213.49	213.4900	1.00	213.49
15	CUBIERTA METALICA e=0.40 mm	m2	5.52	28.62	157.9824	5.00	143.10
16	BURDALEROS	u	5	150.65	753.2500	-----	-----
17	H.S EN TUBOS DE 4" DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	2.61	180.44	470.9484	0.50	90.22
	TARIMA DE AUTORIDADES						
	OBRAS PRELIMINARES						
18	LIMPIEZA DE TERRENO(EDIFICACION)	m2	71.02	1.66	117.8932	-----	-----
19	REPLANTEO Y NIVELACION(EDIFICACION)	m2	71.02	1.11	78.8322	43.86	48.68
20	RELLENO COMPACTADO	m3	21.01	8.94	187.8294	24.41	218.23

21	EXCAVACION DE CIMENTOS Y PLINTOS MANUAL	m3	32.8	13.87	454.9360	40.17	557.16
	ESTRUCTURA						
22	REPLANTILLO H.S 140 KG/CM2	m3	1.98	135.2	267.6960	1.84	248.77
23	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (CIMENTOS)	m3	3.37	137.07	461.9259	2.94	402.99
24	PLINTOS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	6.93	144.46	1001.1078	6.32	912.99
25	CADENAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	2.34	188.75	441.6750	2.20	415.25
26	COLUMNAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	5.21	175.48	914.2508	4.08	715.96
27	VIGAS DE HORMIGON 210 KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	4.59	182.72	838.6848	2.76	504.31
28	LOSA DE ENTREPISO 210 KG/CM2 e=20 CM	m3	4.51	202.2	911.9220	17.72	3582.98
29	ALIVIANAMIENTO BLOQUE POMEZ 40 por 20 por 15	u	288	0.92	264.9600	288.00	264.96
30	ACERO DE REFUERZO TODO DIAMETRO	kg	2683.5	1.98	5313.3300	2084.05	4126.41
31	ACERO ESTRUCTURAL (PERFILES)	kg	906.49	3.58	3245.2342	871.11	3118.57
32	CUBIERTA PANEL e=0.40 mm	m2	97.65	21.6	2109.2400	72.00	1555.20
33	ESCALERA METALICA TUBO RECTANGULAR 150 por 50 por 2MM,CON TOL ANTIDESLIZANTE 2MM, BARANDA CON TUBO 1 1/2" por 2MM INCLUYE PINTURA	u	1	1171.09	1171.0900	1.00	1171.09
	ALBAÑILERIA						
34	MESON DE HORMIGON ARMADO	m	3.3	34.77	114.7410	3.30	114.74
35	CONTRAPISO H.S 180 kg/cm2 e=6cm	m2	59.81	27.91	1669.2971	-6.78	-189.23
36	MASILLADO Y ALISADO PISOS/LOSAS MORTERO 1:3	m2	118.82	8.52	1012.3464	91.85	782.56
37	MAMPOSTERIA LADRILLO MAMBRO GRUESO	m2	48.62	18.08	879.0496	48.62	879.05
38	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	193.26	10.77	2081.4102	180.02	1938.82
39	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO	m2	39.65	10.58	419.4970	42.03	444.68
40	ENLUCIDO DE FILOS	m	15	4.01	60.1500	86.73	347.78
41	EMPASTE INTERIOR	m2	113.41	3.03	343.6323	113.41	343.63
42	EMPASTE EXTERIOR	m2	121.88	4.92	599.6496	113.76	559.70
43	PINTURA LATEX VINYL ACRI. INTERIORES	m2	113.41	6.88	780.2608	113.41	780.26
44	PINTURA LATEX VINYL ACRI. EXTERIORES	m2	121.88	6.11	744.6868	113.76	695.07
	RECUBRIMIENTO DE PISOS						
45	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM ANTIDESLIZANTE	m2	93.96	28.35	2663.7660	87.48	2480.06
46	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM EN MESON	m2	2.57	28.35	72.8595	3.41	96.67
47	FREGADERO A.I UN POZO INC. ACCESORIOS	u	1	209.00	209.0000	1.00	209.00
48	BARANDAS	m	39	46.00	1794.0000	25.93	1192.78
	CARPINTERIA METALICA						
49	PROVISION E INST. VENTANA DE HIERRO + PROTEC.(3.00 por 1.20)	u	3	103.59	310.7700	3.00	310.77

50	PROVISION E INSTALACION VENTANA DE HIERRO + PROTECCION (3.00 por 0.60)	u	1	69.09	69.0900	1.00	69.09
51	PROVISION E INSTALACION PUERTA METALICA 1.00 por 2.00+CERRADURA	u	1	159.94	159.9400	1.00	159.94
	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
52	INSTALACION AGUAP.V.C. 1/2"	u	1	22.13	22.1300	1.00	22.13
53	PROV.E.INST.TUBERIA PVC 110 MM	m	90	9.27	834.3000	-----	-----
54	INST.AGUAS SERVIDAS TUBO PVC 50 MM	u	2	49.77	99.5400	2.00	99.54
55	CAJA DE REVISION 60 por 60 por 60CM CON TAPA	u	2	105.65	211.3000	2.00	211.30
56	REJILLAS DE ALUMINIO 3"	u	1	6.29	6.2900	1.00	6.29
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
57	TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	u	1	59.11	59.1100	1.00	59.11
58	ACOMETIDA ELECTRICA	u	1	6.87	6.8700	-----	-----
59	TOMACORRIENTE DOBLE	u	2	28.83	57.6600	2.00	57.66
60	INSTALACION ILUMINACION EMPOTRADO	u	6	28.01	168.0600	6.00	168.06
	BATERIA SANITARIA						
	OBRAS PRELIMINARES						
61	LIMPIEZA DE TERRENO(EDIFICACION)	m2	52.39	1.66	86.9674	-----	-----
62	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	m2	52.39	1.33	69.6787	54.08	71.93
	DESBANQUE MANUAL						
63	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS MANUAL	m3	24.36	13.87	337.8732	115.27	1598.80
	ESTRUCTURA						
64	REPLANTILLO H.S 140 KG/CM2	m3	0.2	135.2	27.0400	0.44	59.49
65	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (CIMIENTOS)	m3	2.13	137.07	291.9591	2.00	274.14
66	PLINTOS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	1.2	144.46	173.3520	1.80	260.03
67	CADENAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	0.95	188.75	179.3125	0.36	67.95
68	COLUMNAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	1.92	175.48	336.9216	2.24	393.08
69	VIGAS DE HORMIGON 210 KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	2	182.72	365.4400	3.07	560.95
70	LOSA 210 KG/CM2 e=15 CM	m3	2.63	207.07	544.5941	-----	-----
71	ALIVIANAMIENTO BLOQUE POMEZ 40 por 20 por 10	u	252	0.87	219.2400	-----	-----
72	BORDILLOS DE HORMIGON (50 por 20) 180 KG/CM2	m	1	72.15	72.1500	105.98	7646.46
73	ACERO DE REFUERZO TODO DIAMETRO	kg	953.01	1.98	1886.9598	1743.35	3451.84
	MAMPOSTERIA						
74	MAMPOSTERIA LADRILLO MAMBRON GRUESO	m2	92.23	18.08	1667.5184	91.77	1659.20
75	MESON DE HORMIGON ARMADO	m	6.45	34.77	224.2665	4.43	154.03
	ENLUCIDOS Y MASILLADOS						
76	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	190.18	10.77	2048.2386	218.25	2350.55
77	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO	m2	48.3	10.58	511.0140	53.96	570.90
78	CONTRAPISO H.S 180	m2	47.6	27.91	1328.5160	80.52	2247.32

	kg/cm2 e=6cm						
79	MASILLADO Y ALISADO PISOS/LOSAS MORTERO 1:3	m2	106.78	8.52	909.7656	94.70	806.84
	RECUBRIMIENTOS DE PISOS						
80	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM ANTIDESLIZANTE	m2	28.1	28.35	796.6350	28.10	796.64
	REVESTIMIENTO EN PAREDES						
81	EMPASTE EXTERIOR	m2	84.68	4.92	416.6256	84.68	416.63
82	PINTURA LATEX VINYL ACRI. EXTERIORES	m2	84.68	6.11	517.3948	84.68	517.39
83	CHAMPEADO	m2	48.3	6.49	313.4670	-----	-----
84	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM EN PAREDES	m2	105.5	28.35	2990.9250	105.50	2990.93
	CARPINTERIA METALICA						
85	PROVISION E INSTALACION VENTANA DE HIERRO + PROTECCION (0.50 por 1.00)	u	1	57.59	57.5900	1.00	57.59
86	PROVISION E INSTALACION VENTANA DE HIERRO + PROTECCION (4.60 por 0.50 m)	u	2	115.09	230.1800	-----	-----
87	PROVISION E INSTALACION PUERTA METALICA 1.00 por 2.00+CERRADURA	u	3	159.94	479.8200	3.00	479.82
	CARPINTERIA DE MADERA						
88	PROVISION E INSTALACION PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.65 por 1.80M + LACADO Y CERRADU	u	6	138.09	828.5400	6.00	828.54
	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE						
89	INSTALACION AGUAP.V.C. 1/2"	u	19	22.13	420.4700	19.00	420.47
	INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS SERVIDAS						
90	INST.AGUAS SERVIDAS TUBO PVC 110 MM	u	7	62.66	438.6200	7.00	438.62
91	INST.AGUAS SERVIDAS TUBO PVC 50 MM	u	14	49.77	696.7800	12.00	597.24
92	PROV.E.INST.TUBERIA PVC 200 MM	m	90	34.3	3087.0000	90.00	3087.00
93	CAJA DE REVISION 60 por 60 por 60CM CON TAPA	u	6	105.65	633.9000	4.00	422.60
94	REJILLAS DE ALUMINIO 3"	u	2	6.29	12.5800	4.00	25.16
95	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 75MM	m	15	8.55	128.2500	11.39	97.38
	APARATOS SANITARIOS						
96	INODORO TANQUE BAJO ECONOMICO /SIMILAR	u	7	100.88	706.1600	7.00	706.16
97	URINARIO BLANCO /SIMILAR	u	4	107.62	430.4800	4.00	430.48
98	LAVAMANOS OVALADO EMPOTRADO UNA LLAVE (BLANCO)	u	8	108.47	867.7600	8.00	867.76
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
99	TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	u	1	59.11	59.1100	1.00	59.11
100	INSTALACION ILUMINACION EMPOTRADO	u	6	28.01	168.0600	6.00	168.06
101	ACOMETIDA ELECTRICA	u	1	6.87	6.8700	-----	-----
	TOTAL				85.121,86		85.108,07

• **PLANILLA DE INCREMENTOS**

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DE CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	PRECIO A LA FECHA
	PLAZA CULTURAL						
3	EXCAVACION DE CIMIENTOS MANUAL	m3	10.43	13.87	144.66	10.43	144.66
15	CUBIERTA METALICA e=0.40 mm	m2	5.00	28.62	143.10	5.00	143.10
20	RELLENO COMPACTADO	m3	3.40	8.94	30.40	3.40	30.40
21	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS MANUAL	m3	15.53	13.87	215.40	15.53	215.40
	ESTRUCTURA						
29	ALIVIANAMIENTO BLOQUE POMEZ 40 por 20 por 15	u	343.00	0.92	315.56	343.00	315.56
	ALBAÑILERIA						
34	MESON DE HORMIGON ARMADO	m	2.40	34.77	83.45	2.40	83.45
37	MAMPOSTERIA LADRILLO MAMBRON GRUESO	m2	8.37	18.08	151.33	8.37	151.33
39	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO	m2	12.70	10.58	134.37	12.70	134.37
40	ENLUCIDO DE FILOS	m	54.67	4.01	219.23	54.67	219.23
41	EMPASTE INTERIOR	m2	23.18	3.03	70.24	23.18	70.24
43	PINTURA LATEX VINYL ACRI. INTERIORES	m2	23.18	6.88	159.48	23.18	159.48
	CARPINTERIA METALICA						
50	PROVISION E INSTALACION VENTANA DE HIERRO + PROTECCION (3.00 por 0.60)	u	2.00	69.09	138.18	2.00	138.18
51	PROVISION E INSTALACION PUERTA METALICA 1.00 por 2.00+CERRADURA	u	1.00	159.94	159.94	1.00	159.94
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
59	TOMACORRIENTE DOBLE	u	2.00	28.83	57.6600	2.00	57.66
	BATERIA SANITARIA						
	OBRAS PRELIMINARES						
	DESBANQUE MANUAL						
63	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS MANUAL	m3	7.82	13.87	108.46	7.82	108.46
	ESTRUCTURA						
72	BORDILLOS DE HORMIGON (50 por 20) 180 KG/CM2	m	11.82	72.15	852.81	11.82	852.81
	RECUBRIMIENTOS DE PISOS						
80	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM ANTIDESLIZANTE	m2	4.97	28.35	140.90	4.97	140.90
	REVESTIMIENTO EN PAREDES						
81	EMPASTE EXTERIOR	m2	62.79	4.92	308.93	62.79	308.93
82	PINTURA LATEX VINYL ACRI. EXTERIORES	m2	62.79	6.11	383.65	62.79	383.65
84	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM EN PAREDES	m2	4.14	28.35	117.37	4.14	117.37
	CARPINTERIA METALICA						
	CARPINTERIA DE MADERA						
	INSTALACIONES DE AGUA						

	POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS SERVIDAS						
92	PROV.E.INST.TUBERIA PVC 200 MM	m	6.10	34.3	209.23	6.10	209.23
	TOTAL				4144,35		4144.35

• **TRABAJOS COSTO MAS PORCENTAJE (RUBROS NUEVOS)**

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DE CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	PRECIO A LA FECHA
01	PROVISION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 200 W - 400K	U	8.00	173.54	1388.3200	8.00	1388.32
02	PROVISION E INSTALACION DE BREAKER 2*16	U	1.00	28.89	28.8900	1.00	28.89
03	DESALOJO	M3	81.00	3.5	283.5000	73.74	258.09
	TOTAL				1700,71		1675.30

• **CONTRATO COMPLEMENTARIO**

ITEM	RUBROS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DE CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	PRECIO A LA FECHA
1	CONTRAPISO H.S. 180 KG/CM2 e= 6CM Y JUNTAS	M2	28.00	27.91	781.4800	90.19	2517.20
2	HORMIGON CICLOPEO 60% H.S. FÇ=180 KG/CM2 Y 40% PIEDRA (MURO)	M3	40.00	137.07	5482.8000	9.40	1288.46
3	PASAMANO METALICO	M	5.00	80.63	403.1500	24.10	1943.18
	TOTAL				6667,43		5748.84

CUARTA: Liquidación de Plazos

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS		
Descripción	Fechas, montos, moras y multas	Observaciones
Monto del contrato	\$ 85.121,86	Contrato.
Fecha del contrato	22/04/2025	Contrato.
Plazo del contrato	90 días	A partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, previo a la Disponibilidad del anticipo.
Fecha de entrega de anticipo	15/05/2025	Tesorería
Notificación Entrega de anticipo	16/05/2025	Tesorería
Fecha inicio plazo contractual	19/06/2025	Administrador del contrato.
Fecha de cumplimiento del plazo contractual	26/11/2025	
Fecha real de terminación de la obra:	26/11/2025	

Solicitud de recepción provisional	26/11/2025	Contratista indicando que la obra Ha culminado.
Fecha cumplimiento real de los trabajos	26/11/2025	
Período Planillas:	Pl. 1: 19/06/2025 al 30/06/2025 Pl. 2: 01/07/2025 Al 30/07/2025 Pl. 3: 01/08/2025 Al 21/08/2025 Pl. 4 L: 01/11/2025 al 26/11/2025 Pl. RN: 01/11/2025 al 26/11/2025 Pl. INCR: 01/11/2025 Al 26/11/2025 Pl. COMP: 10/11/2025 Al 26/11/2025	Fiscalización
Días no justificados:	0 días	
Multa total	0	

QUINTA: Liquidación Económica

5.1 CONTROL DE PAGOS

A la fecha, la Contratante ha realizado a favor del Contratista los siguientes desembolsos por concepto de anticipo, planillas, rubros nuevos y contrato complementario:

CONCEPTO	MONTO (USD)	MONTO (USD)	%
Anticipo (50 %)		42.560,93	
Planilla 1 CANCELADO	11095.51	5547.76	13.03%
Planilla 2 CANCELADO	28046.47	14023.30	32.95%
Planilla 3 CANCELADO	25355.76	12677.88	29,79%
Planilla 4 (LIQUIDACION) EN PROCESO DE PAGO	20610.21	10311.99	24.21%
Total, a la fecha		42560.93	99,98%

CONCEPTO	MONTO (USD)
Planilla Rubros nuevos EN PROCESO DE PAGO	1675.30
Planilla Incrementos EN PROCESO DE PAGO	4144.35
Planilla Contrato Complementario EN PROCESO DE PAGO	5748.84
Total, a la fecha	11568.49

5.2 DEDUCCION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	MONTO(USD)
Valor del anticipo (50 %)	42560.93
Valor devengado anticipo Planilla 1	5547.76
Valor devengado anticipo Planilla 2	14023.24
Valor devengado anticipo Planilla 3	12677.88
Valor devengado anticipo Planilla 4 Liquidación	10311.99
Valor por devengar	0

5.3 DEDUCCION DEL CONTRATO

MONTO DEL CONTRATO	\$ 85121.86	USD
ANTICIPO (50) %	\$ 42560.93	USD
PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA	\$ 11095.51	USD
PLANILLA N° 2 DE AVANCE DE OBRA	\$ 28046.47	USD
PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE OBRA	\$25355.76	USD
PLANILLA N° 4 DE LIQUIDACIÓN	\$20610.21	USD
DESCUENTO ANTICIPO	\$ 42560.93	USD
DESCUENTO MULTAS	\$ 0.00	USD
VALOR AMORTIZADO PLANILLA	\$ 0.00	USD
PLANILLA RUBROS NUEVOS	\$1675.30	USD
PLANILLA DE INCREMENTOS	\$4144.35	USD
PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO	\$5748.84	USD
REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO	\$ 0.00	USD
REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N°01 DE AVANCE DE OBRA	\$ 0.00	USD
REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N°02 DE AVANCE DE OBRA	\$ 0.00	USD
REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N°03 DE AVANCE DE OBRA	\$ 0.00	USD
REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N°04 DE LIQUIDACION	\$ 73.31	USD
REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO	\$ 5.75	USD
VALOR TOTAL:	\$ 96755.62	USD

5.4 REAJUSTE DE PRECIOS.

En lo relacionado a los reajustes de las planillas de avance de obra son los definitivos

SEXTA: Responsabilidad.

De acuerdo al contrato. - **Responsabilidad del Contratista.**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE COLTA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional.

Para este efecto se observarán las reglas del artículo 1937 del Código Civil en lo que fuere aplicable a la realidad de la contratación pública.

SEPTIMA: Garantías.

Las garantías lo que estipula la LOSNCP, su reglamento y el contrato vigente.

OCTAVA: Conclusiones

- ✓ El avance general de la obra alcanzó un porcentaje de ejecución del 99,98 %.
- ✓ De conformidad a la normativa vigente, el contratista posee un incremento en monto del 13.59 % que es inferior al porcentaje del 15%
- ✓ La contratista llevó un cumplimiento con las respectivas medidas de Seguridad Industrial y con las respectivas medidas ambientales.
- ✓ Por lo expuesto, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta recepción los mismos que se han ejecutado dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a las cláusulas del contrato. En consecuencia, la comisión procede a recibir de **MANERA PROVISIONAL** los trabajos de: **“CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**.

Para constancia de lo actuado, los comparecientes abajo firmantes, suscriben la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cuatro copias de igual tenor y valor.

Ing. Kevin Oswaldo Guamán Inca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Jorge Paul Gallegos Vinueza.
**PROCURADOR COMÚN - CONSORIO COLTA PW
CONTRATISTA**