

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

En la ciudad de Villa la Unión, el día **Diecinueve** del mes de **Diciembre** del **Dos mil Veinte y Cinco**, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la obra: **“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, BATERÍA SANITARIA Y CAMERINOS EN EL ESTADIO DE COLUMBE, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA”**, la misma que está integrada de la siguiente manera: por la Contratante: Ing. Kevin Guamán. En calidad de Administrador del Contrato y la **Ing. Flor Aurora Tenelema Guaranga**, en calidad de representante legal de la Compañía Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda. como Contratista, quienes en concordancia a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, observando el artículo 322 de su Reglamento General vigente, suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional** de la obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Antecedentes:**

- A los trece días del mes de mayo del dos mil veinte y cinco, se suscribió el contrato entre el GAD del Cantón Colta, representado por el Dr. Julio Guaminga Anilema, Alcalde de Colta, el Dr. Luis Anibal Andrade, en su calidad de procurador síndico del GADMCC; y por otra parte la **Ing. Flor Aurora Tenelema Guaranga**, en calidad de representante legal de la Compañía Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda. como Contratista, quien se compromete a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la Contratante la obra **“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, BATERÍA SANITARIA Y CAMERINOS EN EL ESTADIO DE COLUMBE, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA”**, por un valor de noventa y cuatro mil trescientos noventa y siete con 13/100 dólares americanos (**94,397.13 USD**) sin incluir IVA, en un plazo de 90 días calendario contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo.
- Con fecha 18 de junio del 2025 se realiza el anticipo del valor USD 47.198,57 correspondiente al 50% del monto contractual.
- Mediante Memorando Nro. GADMCC-T-2025-0252-M, de fecha 08 de julio de 2025, suscrito por la Tesorera General del GADMCC, Ing. Jenny Rocío Morocho Llangari, se comunica la disponibilidad del 50% del anticipo correspondiente al Contrato N.º 035 GADMCC-2025
- Mediante OFICIO Nro. GADMCC-OOPP-KOGI-GC-2025-0001 de fecha 15 de julio el Ing. Kevyn Guamán en calidad de administrador del contrato notifica la disponibilidad del anticipo y autoriza el inicio de los trabajos con fecha 16 de julio del 2025.
- Mediante OFICIO Nro. GADMCC-OOPP-KOGI-GC-2025-0002 de fecha 13 de octubre del 2025 emitido por el Ing. Kevyn Guman en su calidad de Administrador del contrato notifica la suspensión que rige con efecto retroactivo desde el 01 de octubre de 2025.

- Mediante OFICIO Nro. GADMCC-OOPP-KOGI-GC-2025-0003 de fecha 02 de diciembre de 2025, el Ing. Kevyn Guamán en calidad de administrador del contrato notifica el levantamiento de suspensión y reanudación de los trabajos a partir del 03 de diciembre de 2025.

**1.1.- PERSONAL TECNICO:**

CONTRATANTE:	<b>GAD DEL CANTÓN COLTA</b>
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Ing. Kevin Guamán
FISCALIZACION GADMCC:	Ing. Diego Girón
JEFE DE FISCALIZACIÓN:	Ing. Catherine Victoria Carrillo Yumi.
CONTRATISTA:	Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda
RESIDENTE DE OBRA 1:	Ing. Luis Tixi
RESIDENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	Ing. Joselyn Vergara

**1.2.- DATOS CONTRACTUALES.**

Contrato de obra No:	No. 035-GADMCC-2025
Proceso:	MCO-GADMC_C-2025-00002
Monto:	94 397.13 USD más IVA.
Anticipo	47198.57 USD más IVA.
Plazo contractual:	90 días, desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, el plazo inicia a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.
Fecha de suscripción del contrato:	13/04/2025
Fecha de entrega del anticipo:	18/06/2025
Fecha Notificación del anticipo:	15/07/2025
Fecha inicio de obra:	16/07/2025
Fecha contractual vencimiento plazo:	13/10/2025
Fecha termino real de obra	
Ampliación de plazo.	0
inicio de ampliación de plazo	
fin de ampliación de plazo	
Suspensión de plazo.	01/10/2025
inicio de suspensión de plazo	01/10/2025
fin de suspensión de plazo	03/12/2025

Fecha de vencimiento del contrato más ampliación de plazo o suspensión de plazo	15/12/2025
Fecha termino real de obra	07/12/2025

**DOCUMENTACIÓN CURSADA**

- Mediante oficio Nro. TC-2025-004 de fecha 05 de agosto del 2025 la Ing. Flor Tenelema en calidad de representante legal del Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda. ingresa la planilla N° 1 a la máxima autoridad para que sea revisada y aprobada.
- Mediante oficio Nro. GADMCC-2025-COL-001 de fecha 26 de agosto del 2025 se realiza la devolución de la planilla Nro. 1 para que se realice el trámite pertinente por parte de fiscalización.
- Mediante oficio Nro. TC-2025-004 de fecha 02 de septiembre del 2025 la Ing. Flor Tenelema en calidad de representante legal de Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda reingresa la planilla Nro 1 a fiscalización para que sea revise y aprobada.
- Mediante memorando Nro. GADMCC-OOPP-2025-1443-M de fecha 02 de septiembre del 2025 el Ing. Diego Girón en calidad de Fiscalizador hace entrega de la Planilla de avance de obra Nro. 1 a la Ing. Catherine Carrillo en calidad de jefa de Fiscalización para su revisión y aprobación.
- Mediante memorando Nro. GADMCC-OOPP-2025-201-CVCY de fecha 03 de septiembre del 2025 la Ing. Catherine Carrillo en calidad de jefa de Fiscalización hace la devolución de la planilla Nro 1 para que se procede a su corrección.
- Mediante oficio Nro. TC-2025-009 de fecha 05 de septiembre del 2025 la Ing. Flor Tenelema en calidad de representante legal del Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda. ingresa la planilla N° 2 a la máxima autoridad para que sea revisada y aprobada.
- Mediante Oficio Nro.: GADMCC-2025-ECGC-009 de fecha 19 de septiembre del 2025 el Ing. Diego Girón en calidad de fiscalizador devuelve la planilla 2 de avance de obra para que realice las correcciones de la misma.
- Mediante Oficio Nro. TC-2025-014 de fecha 22 de septiembre del 2025, la Ing. Flor Tenelema en calidad de representante legal de Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda hace la entrega de la planilla 2 de avance de obra una vez absuelta todas las observaciones por parte del contratista.
- Mediante oficio Nro. TC-2025-015 de fecha 03 de octubre del 2025 la Ing. Flor Tenelema en calidad de representante legal del Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda. ingresa la planilla N° 3 a la máxima autoridad para que sea revisada y aprobada.
- Mediante Oficio Nro.: GADMCC-2025-ECGC-009 de fecha 20 de octubre del 2025 el Ing. Diego Girón en calidad de fiscalizador devuelve la planilla 3 de avance de obra para que realice las correcciones de la misma.
- Mediante Oficio Nro. TC-2025-018 de fecha 24 de octubre del 2025 de hace la entrega de la planilla 3 de avance de obra una vez absuelta todas las observaciones por parte del contratista.
- Mediante Oficio Nro.: GADMCC-2025-ECGC-011 de fecha 07 de noviembre del 2025 el Ing. Diego Girón en calidad de fiscalizador devuelve la planilla 3 de avance de obra para que realice las correcciones que aún no están subsanadas.

- Mediante Oficio Nro. TC-2025-019 de fecha 11 de noviembre del 2025 de hace la entrega de la planilla 3 de avance de obra una vez absuelta todas las observaciones por parte del contratista.
- Mediante Oficio Nro. TC-2025-020 de fecha 08 de diciembre del 2025 la Ing. Flor Tenelema en calidad de representante legal de Tambel Consisa Constructora Cia. Ltda hace entrega de la planilla 4 de liquidación de obra y solicita la recepción provisional de la obra.

**SEGUNDA: Recepción.**

Con los antecedentes expuestos, la Comisión procedió a recibir en forma **provisional** los trabajos de: **“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, BATERÍA SANITARIA Y CAMERINOS EN EL ESTADIO DE COLUMBE, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA”**, los mismos que han sido ejecutados con sujeción al presupuesto, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción de este contrato.

**TERCERA. - Condiciones Operativas.**

- Los trabajos se iniciaron el 16 de julio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 donde queda suspendida la obra y se reanuda el 03 de diciembre de 2025 hasta el 07 de diciembre de 2025, fecha que terminó los trabajos contratados lo cual constan en el libro de obra todas las actividades; los trabajos se desarrollaron acorde al cronograma de trabajos y especificaciones técnicas, la fiscalización realizó el cierre del documento en la hoja 82 del libro de obra.

**RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADA Y EJECUTADAS**

ITEM	RUBROS DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. TOTAL	TOTAL A LA FECHA	
						CANTIDAD	COSTO
	<b>BATERIA SANITARIA</b>						
1	REPLANTEO CON TOPOGRAFIA 9.55*10 m	m2	71.63	0.27	19.34	62.88	16.98
2	EXCAVACION MANUAL Y RELLENO SUELO NATURAL	m3	31.79	5.58	177.39	49.00	273.42
3	RELLENO COMPACTADO PIEDRA TNM= 15 cm	m2	76.43	9.7	741.37	42.61	413.32
4	ACERO DE REFUERZO TODO DIAMETRO	kg	2,621.55	2.26	5,924.70	2507.79	5,667.60
5	H.S. EN REPLANTILLO f'c= 210 kg/cm2	m3	1.3	137.43	178.66	0.51	70.09
6	H.S. f'c= 210 kg/cm2 CADENA INCLUYE ENCOFRADO	m3	2.18	153.77	335.22	1.71	262.95
7	H.S. EN PLINTOS f'c= 210 kg/cm2	m3	2.27	153.54	348.54	2.56	393.06
8	H.S. EN COLUMNAS f'c= 210 kg/cm2	m3	3.68	179.73	661.41	3.33	598.50
9	H.S. f'c= 210 kg/cm2 VIGAS SUPERIORES	m3	3.33	176.55	587.91	2.73	481.98
10	H.S. f'c= 210 kg/cm2 LOSA INCLUYE ENCOFRADO	m3	5.38	179.66	966.57	6.11	1,097.72
11	H.S. f'c= 210 kg/cm2 MESON	m	7.8	185.4	1,446.12	7.91	1,466.51
12	H.S. f'c= 180 kg/cm2 BORDILLO	m	34.1	16.69	569.13	0.00	0.00
13	H.S. f'c= 210 kg/cm2 CONTRAPISO E= 0.1 m INC. MALLA SOLDADA	m3	7.1	14.86	105.51	3.24	48.15

14	H.S. 60% f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> + 40% PIEDRA	m <sup>3</sup>	3.1	112.22	347.88	4.08	457.86
15	MASILLADO DE PISO Y LOSA 1:3	m <sup>2</sup>	142.41	8.58	1,221.88	104.36	895.41
16	MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRON	m <sup>2</sup>	88.13	12.26	1,080.47	90.31	1,107.20
17	BLOQUE DE ALIVIANAMIENTO 0.15*0.2*0.4 m	u	470	0.69	324.3	374.00	258.06
18	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	m <sup>2</sup>	230.61	6.45	1,487.43	206.51	1,331.99
19	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO	m <sup>2</sup>	68.72	7.31	502.34	60.60	442.99
20	VENTANA DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 4 mm	m <sup>2</sup>	6.77	74.68	505.58	6.60	492.89
21	PUERTA DE MADERA 0.75*1.8 m INC. CERRADURA	u	6	181.7	1,090.20	6.00	1,090.20
22	PUERTA METALICA INCLUYE CERRADURA 1.0*2.0 m	u	3	204.7	614.1	5.00	1,023.50
23	INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS TUBO D= 110 mm SANITARIO	pto	7	47.99	335.93	7.00	335.93
24	INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS TUBO D= 75 mm SANITARIO	pto	10	36.99	369.9	14.00	517.86
25	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D= 110 mm SANITARIO	m	19.2	4.89	93.89	13.58	66.41
26	CAJA DE REVISIÓN 0.80*0.80*PROF.VAR (m)	u	2	104.95	209.9	3.00	314.85
27	SALIDA DE AGUA POTABLE FRIA	pto	17	21.65	368.05	16.00	346.40
28	LLAVE AUTOMATICA PARA URINARIO	u	3	78.47	235.41	2.00	156.94
29	LLAVE AUTOMATICA DE MESA	u	7	111.46	780.22	7.00	780.22
30	LLAVE ANGULAR LAVABO	u	7	19.1	133.7	7.00	133.70
31	INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS	pto	8	105.13	841.04	5.00	525.65
32	TABLERO DE CONTROS 2 Ptos.	u	1	98.73	98.73	1.00	98.73
33	ACOMETIDA ELECTRICA	u	1	140.2	140.2	1.00	140.20
34	PORCELANATO 60*60 TIPO EXPORTACIÓN PISO	m <sup>2</sup>	33.15	25.92	859.25	34.56	895.80
35	PORCELANATO 60*60 TIPO EXPORTACIÓN PARED	m <sup>2</sup>	121.13	25.92	3,139.69	104.80	2,716.42
36	GRESS 20*20	m <sup>2</sup>	33.1	16.81	556.41	0.00	0.00
37	INODORO SERIE INSTITUCIONAL INC. ACCESORIOS	u	7	201.7	1,411.90	7.00	1,411.90
38	LAVABO OVAL EMPOTRABLE INC. ACCESORIOS	u	7	58.8	411.6	7.00	411.60
39	URINARIO SERIE INSTITUCIONAL	u	3	95.57	286.71	2.00	191.14
40	PINTURA INT/EXT SATINADA 2 MANOS INC. EMPASTE	m <sup>2</sup>	121.35	6.62	803.34	165.00	1,092.30
41	MOLDURA EN FILO DE LOSA	m	76.2	12.75	971.55	25.74	328.19
	<b>CAMERINO</b>						
42	REPLANTEO CON TOPOGRAFIA 6.55*12.15 m	m <sup>2</sup>	79.58	0.27	21.49	80.52	21.74
43	EXCAVACION MANUAL Y RELLENO SUELO NATURAL	m <sup>3</sup>	32.58	5.58	181.8	46.10	257.24
44	RELLENO COMPACTADO PIEDRA TNM= 15 cm	m <sup>2</sup>	83.85	9.7	813.35	185.91	1,803.33
45	ACERO DE REFUERZO TODO DIAMETRO	kg	2,900.59	2.26	6,555.33	3052.29	6,898.18
46	H.S. EN REPLANTILLO f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.3	137.43	178.66	2.12	291.35
47	H.S. f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> CADENA INCLUYE ENCOFRADO	m <sup>3</sup>	2.38	153.77	365.97	1.88	289.09
48	H.S. EN PLINTOS f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3.6	153.54	552.74	5.70	875.17
49	H.S. EN COLUMNAS f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3	179.73	539.19	5.59	1,004.69
50	H.S. f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> VIGAS SUPERIORES	m <sup>3</sup>	3.3	176.55	582.62	2.53	446.67
51	H.S. f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> LOSA INCLUYE ENCOFRADO	m <sup>3</sup>	6.58	179.66	1,182.16	8.31	1,492.97

52	H.S. f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> MESON	m	3.6	185.4	667.44	3.50	648.90
53	H.S. f <sub>c</sub> = 180 kg/cm <sup>2</sup> BORDILLO	m	37.4	16.69	624.21	6.48	108.15
54	H.S. f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> CONTRAPISO E= 0.1 m INC. MALLA SOLDADA	m <sup>3</sup>	7.9	14.86	117.39	17.14	254.70
55	H.S. f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> BORDILLO DE BAÑO	m	3.6	22.4	80.64	0.00	0.00
56	H.S. 60% f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> + 40% PIEDRA	m <sup>3</sup>	4.5	112.22	504.99	4.48	502.75
57	MASILLADO DE PISO Y ACERA 1:3	m <sup>2</sup>	165.21	8.58	1,417.50	259.21	2,224.02
58	MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRON	m <sup>2</sup>	106.2	12.26	1,302.01	123.24	1,510.92
59	BLOQUE DE ALIVIANAMIENTO 0.15*0.2*0.4 m	u	522	0.69	360.18	528.00	364.32
60	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	m <sup>2</sup>	246.35	6.45	1,588.96	297.20	1,916.94
61	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO	m <sup>2</sup>	75.76	7.31	553.81	77.72	568.13
62	VENTANA DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 4 mm	m <sup>2</sup>	5.85	74.68	436.88	18.45	1,377.85
63	PUERTA DE MADERA 0.65*1.8 m INC. CERRADURA	u	6	181.7	1,090.20	4.00	726.80
64	PUERTA DE MADERA 1*2 m INC. CERRADURA	u	2	206.35	412.7	1.00	206.35
65	INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS TUBO D= 110 mm SANITARIO	pto	4	43.88	175.52	4.00	175.52
66	INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS TUBO D= 75 mm SANITARIO	pto	10	28.98	289.8	20.00	579.60
67	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D= 110 mm SANITARIO	m	23.64	4.89	115.6	10.63	51.98
68	CAJA DE REVISIÓN 0.80*0.80*PROF.VAR (m)	u	4	104.95	419.8	4.00	419.80
69	SALIDA DE AGUA POTABLE FRIA	pto	14	27.04	378.56	16.00	432.64
70	LLAVE AUTOMATICA PARA URINARIO	u	2	78.47	156.94	2.00	156.94
71	LLAVE AUTOMATICA LIVIANA DE MESA	u	4	111.46	445.84	4.00	445.84
72	LLAVE ANGULAR LAVABO	u	4	19.1	76.4	4.00	76.40
73	INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS	pto	8	105.13	841.04	9.00	946.17
74	TABLERO DE CONTROS 8 Ptos.	u	1	98.73	98.73	1.00	98.73
75	INSTALACIÓN TOMACORRIENTES Y DUCHAS	u	10	68.93	689.3	14.00	965.02
76	ACOMETIDA ELECTRICA	u	1	140.2	140.2	1.00	140.20
77	PORCELANATO 60*60 TIPO EXPORTACIÓN PISO	m <sup>2</sup>	37.19	25.92	963.96	53.72	1,392.42
78	PORCELANATO 60*60 TIPO EXPORTACIÓN PARED	m <sup>2</sup>	102.86	25.92	2,666.13	144.00	3,732.48
79	GRESS 20*20	m <sup>2</sup>	33.4	16.81	561.45	0.00	0.00
80	INODORO SERIE INSTITUCIONAL INC. ACCESORIOS	u	4	201.7	806.8	4.00	806.80
81	LAVABO OVAL EMPOTRABLE INC. ACCESORIOS	u	4	58.8	235.2	4.00	235.20
82	URINARIO SERIE INSTITUCIONAL	u	2	95.57	191.14	2.00	191.14
83	PINTURA INT/EXT SATINADA 2 MANOS INC. EMPASTE	m <sup>2</sup>	219.2	6.62	1,451.10	376.15	2,490.11
84	MOLDURA EN FILO DE LOSA	m	74	12.75	943.5	31.02	395.51
	<b>GRADERIO 0.4*0.6</b>						
85	REPLANTEO CON TOPOGRAFIA 2.6m*69.3*m*2 u	m <sup>2</sup>	97.44	0.27	26.31	58.75	15.86
86	EXCAVACION MANUAL Y RELLENO SUELO NATURAL	m <sup>3</sup>	19.5	5.58	108.81	178.14	994.04
87	H.S. 60% f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> + 40% PIEDRA	m <sup>3</sup>	97.44	112.22	10,934.72	39.95	4,483.19
88	ACERO DE REFUERZO TODO DIAMETRO	kg	50	2.26	113	1823.57	4,121.27
89	ACERO ESTRUCTURAL A-36	kg	2,909.99	3.34	9,719.37	1512.72	5,052.48

90	H.S. EN LATERALES f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> E= 0,10 m	m <sup>3</sup>	1	169.19	169.19	10.99	1,859.40
91	SUB BASE CLASE IV RELLENO	m <sup>3</sup>	317.86	22.39	7,116.89	99.41	2,225.79
92	MASILLADO 1:3	m <sup>2</sup>	134.72	8.58	1,155.90	173.79	1,491.12
93	CUBIERTA GALVALUMEN E= 0.40 mm L= 5.3 m INSTALADO	u	40.6	49.07	1,992.24	25.00	1,226.75
	<b>TOTAL:</b>				<b>94,397.13</b>		87,347.28

**CUARTA: Liquidación de Plazos**

<b>LIQUIDACIÓN DE PLAZOS</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Fechas, montos, moras y multas</b>	<b>Observaciones</b>
Monto del contrato	\$ 94,397.13	Contrato.
Fecha del contrato	13/04/2025	Contrato.
Plazo del contrato	90 días	A partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, previo a la disponibilidad del anticipo.
Fecha de entrega de anticipo	18/06/2025	Tesorería
Notificación Entrega de anticipo	15/07/2025	Tesorería
Fecha inicio plazo contractual	16/07/2025	Administrador del contrato.
Fecha de suspensión de plazo	01/10/2025	
Fin de suspensión de plazo	03/12/2025	
Fecha de cumplimiento del plazo contractual	15/12/2025	
Solicitud de recepción provisional	08/12/2025	Contratista indicando que la obra Ha culminado.
Fecha cumplimiento real de los trabajos	07/12/2025	

**QUINTA: Liquidación Económica**

**5.1 CONTROL DE PAGOS**

A la fecha, la Contratante ha realizado a favor del Contratista los siguientes desembolsos por concepto de anticipo, planillas y rubros nuevos:

CONCEPTO	MONTO (USD)	%
Anticipo (50 %)	<b>47198.57</b>	50%
Planilla 1	10937.74	11.59
Planilla 2	12044.82	12.75
Planilla 3	17194.86	18.22
Planilla 4	-28.71	-0.03
<b>Total a la fecha</b>	<b>87347.28</b>	<b>92.53%</b>

**5.2 DEDUCCION DEL ANTICIPO**

CONCEPTO	MONTO(USD)	%
<b>Valor del anticipo (50 %)</b>	<b>47198.57</b>	50.00%
Valor devengado anticipo Planilla 1 avance de obra	<b>10937.74</b>	11.59%
Valor devengado anticipo Planilla 2 avance de obra	<b>12044.83</b>	12.76%
Valor devengado anticipo Planilla 3 avance de obra	<b>17194.86</b>	18.22%
Valor devengado anticipo Planilla 4 de liquidación	<b>7021.14</b>	7.43%
<b>Valor por devengar</b>	<b>0.00</b>	00.00%

**5.3 DEDUCCION DEL CONTRATO**

MONTO DEL CONTRATO	\$ 94,397.13	USD
ANTICIPO (50) %	\$ 47,198.57	USD
PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA	\$ 21,875.48	USD
PLANILLA N° 2 DE AVANCE DE OBRA	\$ 24,089.65	USD
PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE OBRA	\$ 34389.72	USD
PLANILLA N° 4 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	\$ 6992.43	USD
DESCUENTO ANTICIPO	\$ 7021.14	USD
DESCUENTO MULTAS	\$ 0.00	USD
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$ 0.00	USD
REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO	\$ -141.60	USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°_1 DE AVANCE DE OBRA	\$ -32.81	USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°_2	\$ -24.09	USD

DE AVANCE DE OBRA		
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°_3 DE AVANCE DE OBRA	\$ 103.17	USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°_4 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	-0.40	USD
VALOR SUB TOTAL: (PLANILLA)	\$ 87347.28	USD
<b>VALOR TOTAL: (PLANILLA + REAJUSTES)</b>	<b>\$ 87251.55</b>	<b>USD</b>

#### 5.4 REAJUSTE DE PRECIOS.

Reajustes de Precios	MONTO(USD)
Reajuste definitivo del anticipo	\$-141.60
Reajuste provisional Planilla 1 de Avance de Obra	\$ -32.81
Reajuste provisional Planilla 2 de Avance de Obra	-24.09
Reajuste provisional Planilla 3 de Avance de Obra	103.17
Reajuste provisional Planilla 4 de liquidación de Obra	<b>-0.40</b>
<b>Total de reajustes USD</b>	<b>\$ -95.73</b>
Porcentaje en base al monto del contrato principal %	<b>-0.10%</b>

Nota. Una vez que se realice la recepción definitiva se realizará los reajustes definitivos de las planillas 1, 2, 3 de avance de obra y planilla 4 de liquidación de obra.

#### **SEXTA: Responsabilidad.**

De acuerdo al contrato. - **Responsabilidad del Contratista.**

La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional.

Para este efecto se observarán las reglas del artículo 1937 del Código Civil en lo que fuere aplicable a la realidad de la contratación pública.

#### **SEPTIMA: Garantías.**

Las garantías lo que estipula la LOSNCP, su reglamento y el contrato vigente.

#### **OCTAVA: Conclusiones**

- ✓ El avance general de la obra alcanzó un porcentaje de ejecución del 92.53 %.
- ✓ Ea contratista llevó un cumplimiento con las respectivas medidas de Seguridad Industrial y con las respectivas medidas ambientales.
  
- ✓ Por lo expuesto, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta recepción los mismos que se han ejecutado dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a las cláusulas del contrato. En consecuencia, la comisión procede a recibir de **manera provisional** los trabajos de: **“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, BATERÍA SANITARIA Y CAMERINOS EN EL ESTADIO DE COLUMBE, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA”**.

Para constancia de lo actuado, los comparecientes abajo firmantes, suscriben la presente **Acta de Recepción Provisional**, en original y cuatro copias de igual tenor y valor.

Ing. Kevyn Guamán  
**ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO**

Ing. Flor Tenelema  
**Representante Legal Tambel Consisa  
Constructora Cia. Ltda  
CONTRATISTA**