

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LAS COMUNIDADES SAN MARTIN ALTO Y SECAO SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE DEL CANTÓN COLTA PROVINCIA DE CHIMBORAZO."

Villa la Unión 13 de abril del 2026.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

Proceso:	MCO-GADMC_C-2024-00017
Contrato:	008-GADMCC-2025.
Ubicación:	COLUMBE – SAN MARTIN ALTO Y SECAO SAN ISIDRO
Contratista:	GAP CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GAPCONS CIA LTDA
Fiscalizador:	Ing. Diego Girón
Administrador de contrato:	Ing. Kevyn Guamán
Monto del contrato:	\$ 30,848.15
Monto de anticipo (50%):	\$ 15,424.08
Plazo:	90 días
Fecha de suscripción del contrato:	29 de enero de 2025
Estado de obra	Terminada

2. AVANCE ECONÓMICO DE OBRA.

La obra tiene un avance económico de 30,848.15 el cual no se ha realizado el reingreso de planillas hasta la fecha

3. MULTAS.

En el presente periodo no procede a multas.

4. TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO INDICADO.

N	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Suministro e instalación de bomba sumergible de 5HP 1F 230W/60HZ TDH=208M caudal=15.02GPM	U	1.00	2461.55	2461.55
2	Suministro e instalación tablero de control	U	1.00	839.37	839.37

	- 5HP - 230W/60HZ incluye accesorios				
3	Suministro e instalación de accesorios de salida del nuevo sistema de bombeo	U	1.00	259.82	259.82
4	Suministro e instalación de accesorios de salida del sistema de bombeo existente	U	1.00	237.37	237.37
5	Replanteo y nivelación lineal	M	810.23	1.04	842.64
6	Excavación a mano de zanja	M3	642.21	6.25	4013.81
7	Rasantéo de zanja a mano	M2	486.14	0.40	194.46
8	Suministro e instalación de tubería de HG 1 1/2 plg + prueba	M	312.55	9.30	2906.72
9	Suministro e instalación de tubería PVC 50 mm de 1.25MPa U/Z + prueba	M	497.68	3.20	1592.58
10	Suministro e instalación de unión HG 1 1/2 plg	U	51.00	7.18	366.18
11	Suministro e instalación de unión Gibault HD 1 1/2 plg	U	1.00	37.24	37.24
12	Relleno a mano de zanja (material de excavación)	M3	640.66	3.38	2165.43

13	Suministro e instalación de accesorios de salida del sistema de bombeo existente	U	1.00	247.31	247.31
14	Replanteo y nivelación lineal	M	414.73	1.04	431.34
15	Excavación a mano de zanja	M3	195.94	6.25	1224.63
16	Rasantéo de zanja a mano	M2	250.94	0.40	100.38
17	Suministro e instalación de tubería de HG 1 1/2 plg + prueba	M	456.18	9.30	4242.47
18	Suministro e instalación de unión HG 1 1/2 plg	U	76.00	7.18	545.68
19	Hormigón simple f'c=140 kg/cm ² en replantillos	M3	0.04	117.43	4.70
20	Acero de refuerzo todo diámetro f'y=4200 kg/cm ²	KG	50.53	2.19	110.66
21	Hormigón simple f'c=210 kg/cm ² inc. encofrado	M3	0.43	141.61	60.89
22	Placa de anclaje 250x500x5 mm (incluye pernos de anclaje)	U	2.00	35.14	70.28
23	Acero estructural A36 montaje manual	KG	449.16	4.05	1819.10
24	Relleno a mano de zanja (material de excavación)	M3	194.75	3.38	658.26

25	Acometidas domiciliarias de 50 mm a 1/2 plg	U	45.00	120.34	5415.30
----	---	---	-------	--------	---------

5. ESTADO ACTUAL

La obra se encuentra terminada, conforme a lo establecido en el contrato y a las actividades ejecutadas en campo.

Sin embargo, no se ha procedido con la presentación de la Planillas de avance ni liquidación, debido a que no se ha entregado el informe ambiental correspondiente por parte del contratista.

Es importante señalar que el proyecto cuenta con un **registro ambiental**, por lo que es obligatorio cumplir con los **requisitos mínimos establecidos en la normativa ambiental vigente**, incluyendo la presentación del informe ambiental de cumplimiento.

En virtud de lo expuesto, la liquidación económica del contrato queda pendiente hasta que se dé cumplimiento a la entrega de dicha documentación.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente:

Administración 2023-2027

Ing. Diego P. Girón O.
Especialista de Fiscalización.