

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

En la ciudad de Villa la Unión, el día **TRECE** del mes de **MARZO** del **DOS MIL VEINTE Y SEIS**, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la **Recepción PROVISIONAL** de la obra: **“TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CASTUG TUNGURAHUILLA PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**, la misma que está integrada de la siguiente manera: por la Contratante: Ing Kevyn Oswaldo Guaman Inca, en calidad de Administrador del Contrato y la Ing. Mayra Maricela Quille Punina, en calidad de Contratista, quienes en concordancia a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, observando el artículo 322 de su Reglamento General vigente, suscriben la presente **Acta de Recepción PROVISIONAL** de la obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Antecedentes:**

A los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil veinte y cinco, se suscribió el contrato 070-GADMCC-2025 entre el GADM del Cantón Colta, representado por el Dr. Julio Guaminga Anilema, Alcalde de Colta, el Abg. Jorge Lenin Gavilánez Obregón, en su calidad de procurador síndico del GADMCC; y por otra parte la Ing. Mayra Maricela Quille Punina, en calidad de Contratista, quien se compromete a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la Contratante la obra **“TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CASTUG TUNGURAHUILLA PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**, por un valor de catorce mil trescientos noventa y ocho con 96/100 (**14,398.96 USD**) dólares de los Estados Unidos de América sin incluir IVA, en un plazo de 45 días calendario contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo.

**1.1.- PERSONAL TECNICO:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Contratante:                        | GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA         |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:         | Ing. Kevin Oswaldo Guaman Inca         |
| ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN:      | Ing. Diego Giron Ortiz                 |
| FISCALIZADOR:                       | Ing. Héctor Layedra C.                 |
| FISCALIZADOR AMBIENTAL GADMCC:      | Ing. Andrea Catherine Coronel Chicaiza |
| FISCALIZADOR INDUSTRIAL DEL GADMCC: | Ing. Nelly Fabiola Cepeda Auquilla.    |
| CONTRATISTA/REPRESENTANTE:          | Ing. Mayra Maricela Quille Punina      |
| RESIDENTE DE OBRA                   | Ing. Juan Manuel Vimos Patajalo        |

**1.2.- DATOS CONTRACTUALES.**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:          | 070-GADMCC-2025         |
| PROCESO:                   | LICO-GADMC_C-2025-00002 |
| MONTO DEL CONTRATO:        | 14,398.96 USD más IVA   |
| MONTO DEL ANTICIPO (35 %): | 5,039.64 USD            |

|  |   |
|--|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:     | 19/11/2025.   |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:         | 29/12/2025  |
| PLAZO CONTRACTUAL:                     | 45 días a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, previo a la disponibilidad del anticipo. |
| FECHA DE INICIO DE OBRA                | 10/01/2026  |
| FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO DE PLAZO | 23/02/2026., (Art. 288 del RGLOSNCP numeral 3)  |

### 1.3.- DOCUMENTACIÓN CRUZADA:

- 1.- Con fecha 19 de noviembre de 2025 se legaliza el Contrato 070-GADMCC-2025 correspondiente a “TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CASTUG TUNGURAHUILLA PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” PROCESO: LICO-GADMC\_C-2025-00002 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, representado legalmente por el Dr. Julio Manuel Guaminga Anilema, en su calidad de ALCALDE, quien para efectos del presente contrato se le denominará el CONTRATANTE; y, por otra parte Ing. Mayra Maricela Quille Punina con RUC 0201964236001, quien para efectos del presente contrato se le denominará el CONTRATISTA, con un monto contractual de 14,398.96 USD más IVA y un plazo de 45 días.
- 2.- Con fecha 29 de diciembre de 2025 se emite certificación (SPI) por parte de la Ing. Jenny Rocío Morocho Llangari TESORERA DEL GADMCC con un monto de 5,039.64 USD correspondiente al 35% en calidad de anticipo.
- 3.- Con fecha 12 de enero de 2026 se elabora ACTA DE INICIO DE OBRA con la intervención de la CONTRATISTA Ing. Mayra Maricela Quille Punina, Ing. Catherine Carrillo ANALISTA DE FISCALIZACIÓN II, Ing. Diego Patricio Giron Ortiz ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN, Ing. Kevyn Oswaldo Guamán Inca ADMINISTRADOR.
- 4.- Con fecha 12 de enero de 2026 se elabora ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL legalizada por la CONTRATISTA Ing. Mayra Maricela Quille Punina, Ing. Catherine Carrillo ANALISTA DE FISCALIZACIÓN II, Ing. Diego Patricio Giron Ortiz ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN, Ing. Kevyn Oswaldo Guamán Inca ADMINISTRADOR.
- 5.- Con fecha 21 de enero de 2026 mediante Oficio GADMCC-UF-2026-009-CVCY la Ing. Catherine Victoria Carrillo Yumi ANALISTA DE FISCALIZACIÓN II entrega a la Ing. Mayra Maricela Quille Punina CONTRATISTA la reprogramación de los trabajos de obra.
- 6.- Con fecha 27 de enero de 2026 mediante Memorando GADMCC-UF-2026-013-CVCY la Ing. Catherine Victoria Carrillo Yumi ANALISTA DE FISCALIZACIÓN II solicita se dé cumplimiento obligatorio de requisitos y procedimientos para el ingreso, trámite y pago de planillas de acuerdo al Memorando GADMCC-UF-2026-0025-M de fecha 26 de enero de 2026 emitido por el Ing. Diego Patricio Giron Ortiz ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN.
- 7.- Con fecha 05 de febrero de 2026 mediante Oficio Nro. 06-MMQP-2025 el contratista Ing. Mayra Maricela Quille Punina ingresa al Ing. Kevyn Oswaldo Guamán Inca ADMINISTRADOR, la planilla Nro. 1 de avance de obra para su correspondiente trámite de revisión y liquidación.
- 8.- Con fecha 06 de febrero de 2026 mediante Memorando GADMCC-DOSP-2026-0128-M el Ing.

Kevyn Oswaldo Guamán Inca ADMINISTRADOR remite al Ing. Diego Patricio Giron Ortiz solicitud de revisión de la Planilla Nro.1 de avance de obra.

9.- Con fecha 13 de febrero de 2026 mediante Oficio GADMCC-UF-2026-018-CVCY la Ing. Catherine Victoria Carrillo Yumi ANALISTA DE FISCALIZACIÓN II remite a la contratista Ing. Mayra Maricela Quille Punina en calidad de devolución la Planilla Nro. 1 de avance de obra.

10.- Con fecha 05 de marzo de 2026 mediante Memorando GADMCC-UF-2026-0069-M el Ing. Diego Patricio Giron Ortiz ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN designa al Ing. Héctor Layedra Campana en calidad de FISCALIZADOR para dar continuidad al presente contrato.

11.- Con fecha 11 de marzo de 2026 mediante Oficio Nro. 13-MMQP-2026 la CONTRATISTA Ing. Mayra Maricela Quille Punina entrega al Ing. Héctor Layedra Campana ANALISTA DE FISCALIZACIÓN I la Planilla Nro 1 con las correcciones solventadas.

12.- Con fecha 11 de marzo de 2026 se realiza Contrato Modificatorio al Contrato 070-GADMCC-2025 en donde las partes acuerdan MODIFICAR íntegramente la Cláusula Décima Primera - Del Reajuste de Precios del Contrato No. 070-GADMCC-2025, corrigiendo la fórmula polinómica y sus componentes.

13.-Con fecha 23 de febrero de 2026 mediante Oficio Nro. 08-MMQP-2026 la CONTRATISTA Ing. Mayra Maricela Quille Punina remite al Dr. Julio Guaminga ALCALDE DEL CANTÓN COLTA la solicitud de Recepción Provisional.

14.- Con fecha 03 de marzo de 2026 mediante Oficio Nro. 09-MMQT-2026 la CONTRATISTA Ing. Mayra Maricela Quille Punina remite al Ing. Kevyn Oswaldo Guamán Inca ADMINISTRADOR ingresando la Planilla Nro. 2 de liquidación de obra para su correspondiente trámite de liquidación.

15.-Con fecha 4 de marzo de 2026 el Ing. Kevyn Oswaldo Guamán Inca ADMINISTRADOR remite al Ing. Diego Patricio Giron Ortiz ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN la solicitud de revisión de la Planilla Nro. 2 de liquidación de obra.

16.- Con fecha 05 de marzo de 2026 mediante Memorando Nro. GADMCC-UF-2026-0069-M el Ing. Diego Patricio Giron Ortiz ESPECIALISTA DE FISCALIZACIÓN remite al Ing. Héctor Layedra Campana FISCALIZADOR la designación de Fiscalizador de TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CASTUG TUNGURAHUILLA PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, acompaña la documentación habilitante de la Planilla Nro. 2 de liquidación de obra.

### **SEGUNDA: Recepción.**

Con los antecedentes expuestos, la Comisión procedió a recibir en forma **PROVISIONAL** los trabajos de: **“TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CASTUG TUNGURAHUILLA PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” PROCESO: LICO-GADMC\_C-2025-00002**, los mismos que han sido ejecutados con sujeción al presupuesto, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción de este contrato.

### **TERCERA. - Condiciones Operativas.**

- Los trabajos se iniciaron el 10 de enero de 2026 hasta el 23 de febrero de 2026, fecha que culminaron los rubros contractuales lo cual constan en el libro de obra todas las actividades, durante el periodo de la planilla 02 de liquidación; los trabajos se desarrollaron acorde al cronograma de trabajos y especificaciones técnicas, la



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE COLTA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

---

fiscalización realizó el cierre del documento en la página 45 (N° 45 de 45) del libro de obra.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE COLTA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADA Y EJECUTADAS**

**PLANILLA Nro. 2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

| ITEM | RUBROS DE OBRA  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. TOTAL | CANTIDADES DE OBRA |         |            |          | COSTO DE LA OBRA |          |                  |         |
|------|---|--------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------|------------|----------|------------------|----------|------------------|---------|
|      |   |        |          |                 |          | TOTAL              | ESTE    | TOTAL      | %        | TOTAL            | ESTE     | TOTAL A LA FECHA | %       |
|      |   |        |          |                 |          | ANTERIOR           | PERIODO | A LA FECHA | ANTERIOR | PERIODO          |          |                  |         |
| 1    | LIMPIEZA MANUAL   | m2     | 102.85   | 1.59            | 163.53   | 105.64             |         | 105.64     | 102.71%  | 167.97           | 0.00     | 167.97           | 102.71% |
| 2    | ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR                                   | m2     | 6.15     | 8.74            | 53.75    | 9.83               |         | 9.83       | 159.84%  | 85.91            | 0.00     | 85.91            | 159.84% |
| 3    | MASILLADO EN LOSA + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, e=5cm, MORTERO 1:3 | m2     | 102.85   | 14.48           | 1489.27  | 98.70              |         | 98.70      | 95.96%   | 1,429.18         | 0.00     | 1,429.18         | 95.96%  |
| 4    | ADHESIVO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA                              | m2     | 102.85   | 15.10           | 1553.04  | 98.70              |         | 98.70      | 95.96%   | 1,490.37         | 0.00     | 1,490.37         | 95.96%  |
| 5    | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO                           | m2     | 102.85   | 12.11           | 1245.51  | 0.00               | 115.47  | 115.47     | 112.27%  | 0.00             | 1,398.39 | 1,398.39         | 112.27% |
| 6    | BAJANTE DE AALL PVC 50mm  | m      | 8.00     | 9.99            | 79.92    | 0.00               |         | 0.00       | 0.00%    | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00%   |
| 7    | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS                                       | u      | 5.00     | 9.58            | 47.90    | 8.00               |         | 8.00       | 160.00%  | 76.64            | 0.00     | 76.64            | 160.00% |
| 8    | CERÁMICA PARA PISOS 30X30   | m2     | 77.52    | 18.93           | 1467.45  | 78.54              |         | 78.54      | 101.32%  | 1,486.76         | 0.00     | 1,486.76         | 101.32% |
| 9    | CERÁMICA PARA DUCHA   | m2     | 11.50    | 19.23           | 221.15   | 15.07              | 6.37    | 21.44      | 186.45%  | 289.80           | 122.53   | 412.33           | 186.45% |
| 10   | BARREDERA DE CERÁMICA h=10cm                                      | m      | 94.56    | 5.38            | 508.73   | 98.87              |         | 98.87      | 104.56%  | 531.92           | 0.00     | 531.92           | 104.56% |
| 11   | PINTURA LATEX INTERIOR  | m2     | 302.66   | 3.91            | 1183.40  | 278.64             |         | 278.64     | 92.06%   | 1,089.48         | 0.00     | 1,089.48         | 92.06%  |
| 12   | BANCAS PARA CAMERINOS   | m      | 24.50    | 104.19          | 2552.66  | 0.00               | 21.31   | 21.31      | 86.98%   | 0.00             | 2,220.29 | 2,220.29         | 86.98%  |
| 13   | DERROCAMIENTO HORMIGÓN SIMPLE                                     | m2     | 0.52     | 14.57           | 7.58     | 0.56               | 4.26    | 4.82       | 926.92%  | 8.16             | 62.07    | 70.23            | 926.92% |
| 14   | EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL                                   | m3     | 0.05     | 6.05            | 0.30     | 0.07               |         | 0.07       | 140.00%  | 0.42             | 0.00     | 0.42             | 140.00% |
| 15   | MURO PARA DUCHA H.S f'c=140 kg/cm2                                | m3     | 0.16     | 142.56          | 22.81    | 0.06               |         | 0.06       | 37.50%   | 8.55             | 0.00     | 8.55             | 37.50%  |
| 16   | PRO/INST REJILLA DE PISO 50mm                                     | u      | 11.00    | 8.02            | 88.22    | 11.00              |         | 11.00      | 100.00%  | 88.22            | 0.00     | 88.22            | 100.00% |
| 17   | CERÁMICA PARA EXTERIORES  | m2     | 30.99    | 20.10           | 622.90   | 32.76              |         | 32.76      | 105.71%  | 658.48           | 0.00     | 658.48           | 105.71% |
| 18   | EMPASTE EXTERIOR (VOLADOS)  | m2     | 39.50    | 5.32            | 210.14   | 35.97              |         | 35.97      | 91.06%   | 191.36           | 0.00     | 191.36           | 91.06%  |
| 19   | PINTURA LATEX EXTERIOR  | m2     | 97.20    | 4.04            | 392.69   | 119.42             |         | 119.42     | 122.86%  | 482.46           | 0.00     | 482.46           | 122.86% |
| 20   | ACOMETIDA ELÉCTRICA 110V  | m      | 1.00     | 7.50            | 7.50     | 0.00               | 1.00    | 1.00       | 100.00%  | 0.00             | 7.50     | 7.50             | 100.00% |
| 21   | PROV/INST DE TOMACORRIENTE DOBLE                                  | u      | 11.00    | 6.04            | 66.44    | 0.00               | 13.00   | 13.00      | 118.18%  | 0.00             | 78.52    | 78.52            | 118.18% |
| 22   | PROV/INST DE INTERRUPTOR SIMPLE                                   | u      | 2.00     | 5.59            | 11.18    | 0.00               | 3.00    | 3.00       | 150.00%  | 0.00             | 16.77    | 16.77            | 150.00% |
| 23   | PROV/INST DE INTERRUPTOR DOBLE                                    | u      | 2.00     | 6.14            | 12.28    | 0.00               | 1.00    | 1.00       | 50.00%   | 0.00             | 6.14     | 6.14             | 50.00%  |
| 24   | PROV/INST LED PANEL SOBREPUESTO 24W                               | u      | 4.00     | 16.80           | 67.20    | 0.00               | 7.00    | 7.00       | 175.00%  | 0.00             | 117.60   | 117.60           | 175.00% |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE COLTA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

|               |  |    |       |        |        |                  |       |       |         |      |                 |                 |                  |               |
|---------------|--|----|-------|--------|--------|------------------|-------|-------|---------|------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 25            | PROV/INST LED PANEL SOBREPUESTO 40W                  | u  | 6.00  | 45.62  | 273.72 | 0.00             | 8.00  | 8.00  | 133.33% | 0.00 | 364.96          | 364.96          | 133.33%          |               |
| 26            | PROV/INST BREAKER PARA DUCHA 40A                     | u  | 2.00  | 17.56  | 35.12  | 0.00             | 2.00  | 2.00  | 100.00% | 0.00 | 35.12           | 35.12           | 100.00%          |               |
| 27            | PROV/INS DUCHA ELÉCTRICA 110-127V 4600W 40A          | u  | 2.00  | 29.84  | 59.68  | 0.00             | 2.00  | 2.00  | 100.00% | 0.00 | 59.68           | 59.68           | 100.00%          |               |
| 28            | PROV/INST BIODIGESTOR 1300L                          | u  | 1.00  | 610.67 | 610.67 | 0.00             | 1.00  | 1.00  | 100.00% | 0.00 | 610.67          | 610.67          | 100.00%          |               |
| 29            | DERROCAMIENTO HORMIGÓN SIMPLE                        | m2 | 1.80  | 14.57  | 26.23  | 0.00             | 1.68  | 1.68  | 93.33%  | 0.00 | 24.48           | 24.48           | 93.33%           |               |
| 30            | CAJA DE REVISIÓN 80X80, HS f'c=180kg/cm2 (INC. TAPA) | u  | 1.00  | 82.47  | 82.47  | 0.00             | 1.00  | 1.00  | 100.00% | 0.00 | 82.47           | 82.47           | 100.00%          |               |
| 31            | CAJA DE REVISIÓN 60X60, HS f'c=180kg/cm2 (INC. TAPA) | u  | 3.00  | 56.45  | 169.35 | 0.00             | 3.00  | 3.00  | 100.00% | 0.00 | 169.35          | 169.35          | 100.00%          |               |
| 32            | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 110mm       | m  | 5.10  | 11.87  | 60.54  | 0.00             | 31.13 | 31.13 | 610.39% | 0.00 | 369.51          | 369.51          | 610.39%          |               |
| 33            | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 50m         | m  | 6.25  | 13.37  | 83.56  | 0.00             |       | 0.00  | 0.00%   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00%            |               |
| 34            | PROV/INST SIFÓN PVC 110mm + ACCESORIOS               | u  | 1.00  | 20.12  | 20.12  | 0.00             | 1.00  | 1.00  | 100.00% | 0.00 | 20.12           | 20.12           | 100.00%          |               |
| 35            | EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL                      | m3 | 62.99 | 6.05   | 381.09 | 0.00             | 18.28 | 18.28 | 29.03%  | 0.00 | 110.62          | 110.62          | 29.03%           |               |
| 36            | RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL                 | m3 | 35.14 | 9.03   | 317.31 | 0.00             | 15.14 | 15.14 | 43.07%  | 0.00 | 136.68          | 136.68          | 43.07%           |               |
| 37            | PROV/COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (GRAVA)         | m3 | 1.95  | 24.71  | 48.19  | 0.00             | 1.92  | 1.92  | 98.46%  | 0.00 | 47.44           | 47.44           | 98.46%           |               |
| 38            | PROV/INST GEOTEXTIL NT 1600                          | m2 | 5.30  | 2.41   | 12.77  | 0.00             | 5.60  | 5.60  | 105.66% | 0.00 | 13.50           | 13.50           | 105.66%          |               |
| 39            | TUBERÍA PVC PERFORADA PARA DREN, D=110mm             | m  | 8.10  | 4.66   | 37.75  | 0.00             | 8.00  | 8.00  | 98.77%  | 0.00 | 37.28           | 37.28           | 98.77%           |               |
| 40            | PROV/INST CODO DESAGUE PVC 45°X110mm                 | u  | 4.00  | 4.24   | 16.96  | 0.00             | 1.00  | 1.00  | 25.00%  | 0.00 | 4.24            | 4.24            | 25.00%           |               |
| 41            | PROV/INST CODO DESAGUE PVC 90°X110mm                 | u  | 2.00  | 3.48   | 6.96   | 0.00             | 2.00  | 2.00  | 100.00% | 0.00 | 6.96            | 6.96            | 100.00%          |               |
| 42            | PROV/INST TEE DESAGUE PVC 110mm                      | u  | 1.00  | 6.55   | 6.55   | 0.00             | 1.00  | 1.00  | 100.00% | 0.00 | 6.55            | 6.55            | 100.00%          |               |
| 43            | EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL                      | m3 | 0.03  | 6.05   | 0.18   | 0.00             |       | 0.00  | 0.00%   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00%            |               |
| 44            | CAJA DE REVISIÓN 30X30, HS f'c=180kg/cm2 (INC. TAPA) | u  | 1.00  | 33.42  | 33.42  | 0.00             |       | 0.00  | 0.00%   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00%            |               |
| 45            | CONEXIÓN 1/2", NO INC. CAJA                          | u  | 1.00  | 40.78  | 40.78  | 0.00             |       | 0.00  | 0.00%   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00%            |               |
| <b>TOTAL:</b> |  |    |       |        |        | <b>14,398.96</b> |       |       |         |      | <b>8,085.68</b> | <b>6,129.44</b> | <b>14,215.12</b> | <b>98.72%</b> |

**CUARTA: Liquidación de Plazos**

| LIQUIDACIÓN DE PLAZOS                  |   |   |
|--|---|---|
| Descripción                            | Fechas,<br>montos,<br>moras y<br>multas | Observaciones   |
| <b><u>Monto del contrato</u></b>       | \$ 14,398.96                            | Documento contractual   |
| Fecha del contrato                     | 19/11/2025                              | Contrato.   |
| Plazo del contrato                     | 45 días                                 | A partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, previo a la disponibilidad del anticipo. |
| Fecha de entrega de anticipo           | 29/12/2025                              | Tesorería -SPI  |
| Notificación Entrega de anticipo       | 09/01/2026                              | Administrador<br>(OFICIO-GADMCC-KOGI-AM-2026-001)   |
| Fecha inicio plazo contractual         | 10/01/2026                              | Orden de inicio de obra   |
| Fecha de fin de plazo contractual      | 23/02/2026                              |   |
| Fecha real de terminación de la obra:  | 23/02/2026                              | Oficio Nro. 08-MMQP-2026  |
| Fecha de recepción de obra PROVISIONAL | 13/03/2026                              |   |

**QUINTA: Liquidación Económica**

**5.1 CONTROL DE PAGOS**

A la fecha, la Contratante ha realizado a favor del Contratista los siguientes desembolsos por concepto de anticipo, planillas y rubros nuevos:

| RESUMEN Y<br>DETALLE    | FECHA      | DÍAS       | MONTO,<br>PLANILLA<br>\$ | VALOR A<br>REAJUSTAR | REAJUSTE<br>PROVISIONAL | 35 %<br>PLANILLA | %<br>AVANCE<br>DE<br>OBRA |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Ampliación de plazo     |            |            |                          |                      |                         |                  |                           |
| Orden de inicio de obra | 09/01/2026 |            |                          |                      |                         |                  |                           |
| Contrato Principal      | 19/11/2025 |            | <b>14,398.96</b>         |                      |                         |                  |                           |
| Anticipo                | 29/12/2025 |            | <b>5,039.64</b>          |                      | <b>15.12</b>            |                  |                           |
| Valor de Planilla N°1   | 10/01/2026 | 31/01/2026 | <b>8,085.68</b>          | <b>5,255.69</b>      | <b>73.58</b>            | <b>2,829.99</b>  | <b>56.15%</b>             |

|   |            |            |           |          |        |          |        |
|---|------------|------------|-----------|----------|--------|----------|--------|
| Valor de Planilla N°2 Liquidación de obra     | 01/02/2026 | 23/02/2026 | 6,129.44  | 3,919.79 | 54.88  | 2,209.65 | 42.57% |
| Valor de Planilla N°3                         |            |            |           |          |        |          |        |
| Valor de Planilla N°4                         |            |            |           |          |        |          |        |
| <b>Valor total de Planillas Contractuales</b> |            |            | 14,215.12 | 9,175.48 | 143.58 | 5,039.64 | 98.72% |

**RESUMEN GENERAL A LA FECHA INCLUYE PLANILLAS EN TRÁMITE**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| MONTO CONTRACTUAL                   | 14,398.96 |
| SPI (35%)                           | 5,039.64  |
| REAJUSTE AL ANTICIPO                | 15.12     |
| PLANILLAS CONTRACTUALES             | 14,215.12 |
| REAJUSTE PLANILLAS CONTRACTUALES    | 128.46    |
| VALOR TOTAL DE PLANILLAS            | 14,215.12 |
| VALOR TOTAL DE REAJUSTES            | 143.58    |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO A LA FECHA | 14,358.70 |

**5.2 DEDUCCION DEL ANTICIPO**

**Contrato principal**

| CONCEPTO  | MONTO(USD) | %       |
|---|------------|---------|
| Valor del anticipo (35 %)                               | 5,039.64   | 35 %    |
| Valor devengado anticipo Planilla 1                     | 8,085.68   | 56.15%  |
| Valor devengado anticipo Planilla 2 Liquidación de obra | 6,129.44   | 42.57 % |
| TOTAL   | 14,215.12  | 98.72 % |

**5.3 DEDUCCION DEL CONTRATO**

|   |              |     |
|---|--------------|-----|
| MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL                              | \$ 14,398.96 | USD |
| ANTICIPO (35) %   | \$ 5,039.64  | USD |
| PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA                           | \$ 8,085.68  | USD |
| DESCUENTO ANTICIPO  | \$ 2,829.99  | USD |
| PLANILLA N° 2 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA                      | \$ 6,129.44  | USD |
| DESCUENTO DEL ANTICIPO                                    | \$ 2,209.65  | USD |
| VALOR AMORTIZADO ANTICIPO                                 | \$ 0.00      | USD |
| REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO                              | \$ 15.12     | USD |
| REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N°01 DE AVANCE DE OBRA       | \$ 73.58     | USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°02 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | \$ 54.88     | USD |
| VALOR TOTAL PLANILLAS:                                    | \$ 14,215.12 | USD |
| VALOR TOTAL REAJUSTE:                                     | \$ 143.58    | USD |
| VALOR TOTAL INCLUIDO REAJUSTE:                            | \$ 14,358.70 | USD |

**5.4 REAJUSTE DE PRECIOS.**

Con los coeficientes e índices de precios de los materiales, equipo, maquinaria de la construcción y con los coeficientes de la cuadrilla tipo del contrato No. 070-GADMCC-2025 CLAUSULA - DECIMA PRIMERA DEL REAJUSTE DE PRECIOS. Se realizó el cálculo del reajuste de precios:

| Reajustes de Precios                             | VALOR            |
|--|------------------|
| Del anticipo definitivo USD                      | \$ 15.12         |
| Definitivo Planilla 1 USD                        | \$ 73.58         |
| Provisionales Planilla 2 Liquidación de Obra USD | \$ 54.88         |
| <b>Total, de reajustes USD</b>                   | <b>\$ 143.58</b> |

### 5.5 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES.

| Concepto                | Monto (USD)    | % del contrato principal |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Contrato                | 14,398.96      | 100 %                    |
| Monto alcanzado         | 14,215.12      | 98.72 %                  |
| <b>Total, adicional</b> | <b>-183.84</b> | <b>- 1.28 %</b>          |

**Cumple el límite máximo del 15 % establecido en el art. 101 LOSNCP reformada**

#### **SEXTA: Responsabilidad.**

De acuerdo al contrato. - **Responsabilidad del Contratista.**

La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción DEFINITIVA.

Para este efecto se observarán las reglas del artículo 1937 del Código Civil en lo que fuere aplicable a la realidad de la contratación pública.

Además, se aclara al contratista su obligación a mantener la obra hasta que transcurran 6 meses de la suscripción de la presente Acta; el contratista deberá emplear el personal y equipo adecuado para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, así como corregir o remplazar por su cuenta cualquier falla o partes defectuosas de la obra, que a juicio del fiscalizador obedezca la deficiencia constructiva.

#### **SEPTIMA: Garantías.**

Las garantías lo que estipula la LOSNCP, su reglamento y el contrato vigente.

### **CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTÍAS**

**7.2 Devolución de las garantías.** - Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 Devolución de las garantías. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la entidad CONTRATANTE.

1. De fiel cumplimiento

Tipo: No aplica

1. Por el anticipo

Tipo: Póliza

Entidad: EQUISUIZA

Numero: 45603

Fecha de vencimiento: 16/05/2026

Por no existir impedimento alguno se faculta que, al Contratista de la obra, la devolución de la garantía de, Buen uso del anticipo tal como lo dispone la L.O.S.N.C.P.

### **OCTAVA: Conclusiones**

La información técnica, económica y administrativa que sustenta la presente Acta Provisional se encuentra debidamente documentada en el expediente contractual, manteniendo trazabilidad cronológica, respaldo documental suficiente y coherencia entre los actos administrativos, conforme a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado.

- ✓ El avance general de la obra alcanzó un porcentaje de ejecución del 98.72 %.
- ✓ El contratista llevó un cumplimiento con las respectivas medidas de Seguridad Industrial y con las respectivas medidas ambientales.
- ✓ Por lo expuesto, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta recepción los mismos que se han ejecutado dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a las cláusulas del contrato. En consecuencia, la comisión procede a recibir de manera PROVISIONAL los trabajos de: **“TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CASTUG TUNGURAHUILLA PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**.

Para constancia de lo actuado, los comparecientes abajo firmantes, suscriben la presente **Acta de Recepción PROVISIONAL**.

Ing. Kevyn Oswaldo Guaman Inca  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Ing. Mayra Maricela Quille Punina.  
**CONTRATISTA**