


DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. GADMCC-DFP-2024-041-M

PARA: Mgtr. Dennis Ángel Juca Quito
DIRECTOR FINANCIERO GADMCC

COPIA: Vique Águila Edita Eufemia
ESPECIALISTA DE PROYECTOS PLANIFICACION



CERTIFICACION

La Suscrita Ing. Nayely Rea, Analista de Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colta, en atención a la solicitud verbal de la Ing. Edita Vique, ESPECIALISTA DE PROYECTOS PLANIFICACION, cumpla en emitir lo siguiente:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

Certifico: Una vez revisado la ejecución presupuestaria 2023 me permito indicar la asignación de los Presupuesto Participativos del año 2023, el cual fue con una asignación inicial de \$ **1.163.634,02** teniendo una ejecución de \$ **381.551,59** que representa in **32,79%** de ejecución. Adicional adjunto el siguiente detalle:

| PROG. | P. PRESUPUESTARIA | DENOMINACION | A. INICIAL | DEVENGADO | % EJECUCION |
|-------|-------------------|--|------------|-----------|-------------|
| 4.1.1 | 7.3.08.11.02 | P.P. Parroquia 1 Cajabamba Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y otros | 12.150,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.3.08.11.06 | P.P. Parroquia 2 Sicalpa Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial y otros | 6.410,42 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.3.08.11.09 | P.P. Parroquia 3 Columbe Insumos, Materiales y suministros para construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización vial Y Otros | 12.450,79 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.3.08.11.10 | P.P. Parroquia 4 Juan De Velasco Insumos, Materiales y suministros para construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización vial Y Otros | 85,20 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.3.08.11.11 | P.P. Parroquia 5 Stgo. de Quito Insumos, Materiales y suministros para construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización | 1.479,36 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.01.15 | PP. Mejoramiento De Sistema Agua De Consumo Comunidad Mishquilli | 2.004,14 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.02.39 | PP. Mejoramiento Sistema De Agua Potable 2 De Mayo. | 3.800,47 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.02.46 | P.p Mejoramiento Sistema Agua Potable Cahuiña | 8.780,27 | 0,00 | 0,00% |




Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta

Próspera y Sostenible

| | | | | | |
|-------|-----------------|---|-----------|-----------|--------|
| 3.3.1 | 7.5.01.01.03.15 | Pp. Sector 2 Columbe. Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | 23.282,41 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.03.36 | PP. Mejoramiento Sistema Agua Potable Columbe 3 Y 4 San José. | 26.130,43 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.03.38 | PP. Mejoramiento Sistema Agua Potable San Martin Alto. | 10.510,86 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.03.39 | PP. Proyecto Sistema Agua Potable San José De Tanquis. | 9.784,75 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.05.15 | PP. Mejoramiento De Agua Consumo Humano. Alabado Chico. | 5.140,83 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.01.05.16 | PP. Mejoramiento De Agua Consumo Humano. Chacán Huayco Tungurahuilla. | 5.074,57 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.01.47 | PP. Mejoramiento Vialidad(Adoquinado) Amulag Chico | 7.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.01.48 | PP. Mejoramiento Vialidad(Adoquinado) Gatazo Zambrano | 13.216,22 | 11.624,73 | 87,96% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.01.50 | PP. Mejoramiento Vialidad (Adoquinado) Centro Hospital Gatazo | 13.070,49 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.09 | Pp. Adoquinado Via Quishuar María Elena. | 21.077,99 | 16.423,87 | 77,92% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.13 | Pp. Terminación Adoquinado Via Guacona San Vicente. | 14.338,44 | 8.112,15 | 56,58% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.18 | Pp. Adoquinado Via Chacabamba Quishuar. | 9.200,90 | 5.846,16 | 63,54% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.74 | Pp. Sector 3. Adoquinado En La Comunidades De Santa Rosa De Culluctus, 15 De Agosto, Vaquería Y Compañía Obraje | 34.610,98 | 4.366,93 | 12,62% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.79 | Pp. Adoquinado Via Compañía Labranza. | 12.106,54 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.80 | Pp. Terminación Adoquinado Guacona San Isidro. | 11.079,21 | 6.764,35 | 61,05% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.82 | Pp. Terminación De Adoquinado Guacona Grande. | 16.310,15 | 1.328,40 | 8,14% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.83 | Pp. Parroquia Sicalpa. Adoquinado Via 15 De Agosto. | 8.802,84 | 4.768,31 | 54,17% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.84 | Pp. Terminación Adoquinado La Vaquería. | 7.703,31 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.86 | PP. Mejoramiento Vialidad(Adoquinado) Sicalpito | 23.679,23 | 21.019,16 | 88,77% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.87 | Pp. Adoquinado Via Guerra Loma. | 15.056,23 | 13.442,98 | 89,29% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.88 | Pp. Adoquinado Via Comunidad Resen. | 19.654,85 | 11.976,10 | 60,93% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.89 | Pp. Adoquinado Via Comunidad Huiñatus Grande | 30.027,00 | 18.411,72 | 61,32% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.90 | PP. Mejoramiento Y Lastrado Cunambay | 2.440,70 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.91 | PP. Mejoramiento Vial (Adoquinado) San José De Cagrin. | 7.907,83 | 4.175,94 | 52,81% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.93 | Pp. Adoquinado Via Los Ángeles | 15.187,70 | 8.078,75 | 53,19% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.94 | Pp. Adoquinado Via Ocpote Tabla Rumi | 31.083,81 | 137,26 | 0,44% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.96 | PP. Colocación De Armicos Y Aletas De Hormigón Ocpote Gualalog | 11.256,31 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.32 | Pp. Sector 1 Columbe. Ordenamiento Territorial | 8.794,93 | 346,17 | 3,94% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.48 | Pp. Sector 1 Apertura De Vías En La Comunidad De Sasapud Hospital | 40.278,34 | 14.603,45 | 36,26% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.52 | Pp. Adoquinado Via La Merced. | 59.474,08 | 11.944,25 | 20,08% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.53 | PP. Construcción Bordillos Y Cunetas San Bartolo Rayoloma. | 6.987,00 | 5.394,38 | 77,21% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.54 | Pp. Adoquinado Via Comunidad Pulucate Canal. | 18.660,13 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.55 | Pp. Adoquinado Via Al Cementerio Pulucate Centro. | 18.660,13 | 16.473,52 | 88,28% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.56 | Pp. Adoquinado Via Al Cementerio Pulucate Cuatro Esquinas. | 18.660,13 | 15.929,22 | 85,37% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.59 | Pp. Adoquinado Via Comunidad Balda Lupaxi Bajo | 51.308,35 | 22.037,84 | 42,95% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.60 | Pp. Terminación Adoquinado Via Comunidad Secao San Isidro | 6.480,24 | 6.430,89 | 99,24% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.61 | Pp. Adoquinado Via Comunidad Secao San José | 9.018,41 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.05.29 | PP. Proyecto Bordillos Barrio Raya Loma. | 5.470,10 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.05.31 | Pp. Terminación Adoquinado Via Monjas Tungurahuilla. | 8.574,44 | 7.681,76 | 89,59% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.05.33 | PP. Proyecto Lastrado Via Chacahuayco. | 2.092,12 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.07 | Pp. Construcción De Obras - Parroquia Cajabamba | 18.018,19 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.08 | Pp. Construcción De Obras - Parroquia Sicalpa | 6.399,26 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.09 | Pp. Construcción de Obras - Parroquia Columbe | 2.872,90 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.12 | Pp. Construcción De Obras - Parroquia Cañi | 2.868,87 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.74 | Pp. Terminación Y Adecuación Parque Central Gatazo Grande. | 9.956,17 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.75 | PP. Proyecto Cerramiento Casa Comunal Hospital Gatazo. | 6.671,85 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.76 | PP. Mejoramiento Casa Comunal Chanchahuan. | 5.967,06 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.58 | PP. Mantenimiento Casa Comunal Cotojuan. | 5.851,22 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.59 | PP. Restauración Casa Comunal Guacona Belén. | 18.180,24 | 17.351,39 | 95,44% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.60 | PP. Restauración Casa Comunal Guacona San Jose. | 12.142,85 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.61 | PP. Construcción Estado San Pedro De Rayoloma. | 4.403,83 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.63 | Pp. Bateria Sanitaria Compañía Lig Lig | 7.604,35 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.64 | PP. Construcción Casa Comunal Compañía Obraje | 9.663,81 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.66 | Pp. Cebollar Alto. Construcción de bateria sanitaria | 17.168,76 | 13.287,72 | 77,39% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.69 | Pp. Terminación Cerramiento Estadio Chacabamba Piñahuayco | 12.960,71 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.71 | PP. Construcción Salón Uso Múltiple Ocpote Rumipamba. | 15.251,97 | 13.351,98 | 87,54% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.75 | PP. Cambio Casa Comunal Colta Monjas Alto. | 970,20 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.76 | PP. Cambio Cubierta Casa Comunal Rumiloma Cochapamba. | 6.036,63 | 4.299,20 | 71,22% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.50 | Pp. Terminación Y Embaulado Cancha Comunidad Pulucate Colegio | 14.364,37 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.70 | pp. Construcción Casa Cocina Comunal Miraflores Cochapamba. | 15.595,65 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.85 | PP. Mejoramiento Estadio Columbe Alto. | 6.555,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.86 | Pp. Terminación Salón Uso Múltiple. Columbe Chico Cashapamba. | 2.958,10 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.90 | PP. Cielo Raso Para Centro Capacitación Comunidad Calancha. | 15.607,91 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.94 | PP. Proyecto Estadio Parroquial Columbe Centro. | 95.812,15 | 79.225,95 | 82,69% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.95 | Pp. Parroquia Columbe. Mejoramiento casa comunal. Gahuijon | 23.630,32 | 6.595,56 | 27,91% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.96 | PP. Construcción De Bóvedas Y Puerta De Metal San Guisel Alto. | 13.072,47 | 2.454,59 | 18,78% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.99 | P.p 2020-21 y + Bóvedas. San Jorge Bajo. Columbe | 9.130,48 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.04.47 | P.P San José De Pinipala. Mejoramiento Centro De Capacitación | 16.802,63 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.05.30 | Pp. Parroquia Santiago de Quito. Bateria Sanitaria. Pardo Troje | 6.738,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.05.31 | Pp. Parroquia Santiago de Quito. Bateria sanitaria. Alabado Grande | 11.231,82 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.02.02 | P.p San Jacinto de Culluctus. Casa comunal | 12.377,28 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.03.01 | Pp. San Jorge Centro. Muro de Gaviones | 954,01 | 7.666,91 | 803,65% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.03.02 | Pp. Obras de interés comunitario. San Francisco de Sasapud | 2.635,55 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.03.07 | P.p San Bartolo Grande. Cerramiento cementerio | 8.968,37 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.03.08 | Pp. Parroquia Columbe. Obras de interés comunitario. Cintaguzo | 21.997,08 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.03.12 | PP. Obras De Interés Comunitario Miraflores Pusurrumi. | 9.018,42 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.05.02 | Pp. Parroquia Santiago de Quito. Obras de interés comunitario. Santa Inés | 5.470,46 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.99.05.03 | Pp. Parroquia Santiago De Quito. Obras De Interés Comunitario San Antonio Capilla | 517,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | TOTAL | 1.163.634,02 | 381.551,59 | 32,79% |

Atentamente,

Ing. Nayely Fanny
ANALISTA DE PRESUPUESTO

