

## Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión por programas

| Programa | Cuentas         | Denominación de la Cuenta                                                                                                                              | Codificado (asignado Y/o estimado) | Comprometido        | % Ejecución (Comprometido) | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución (Ejecutado) |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|          | <b>7.5.01</b>   | <b>Obras de Infraestructura</b>                                                                                                                        | <b>6.654.702,04</b>                | <b>4.404.769,17</b> | <b>64,80%</b>              | <b>2.408.740,20</b>   | <b>35,44%</b>           |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.02.55 | Balbanera Y Laguna De Colta, Dotación De Agua Potable                                                                                                  | 15.750,00                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.03.53 | San José Lotes 3 Y 4, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable                                                                                         | 27.000,00                          | 26.959,81           | 99,85%                     | 26.437,45             | 97,92%                  |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.03.62 | P.P. San José De Tanquis Y Santo Tomás, Mejoramiento Del Sistema De Agua De Consumo, Parroquia Columbe, Cantón Colta                                   | 20.000,00                          | 10.872,54           | 54,36%                     | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.03.63 | P.P. Construcción Del Sistema De Agua De Consumo De La Comunidad San Jose De Columbe, Parroquia Columbe, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo         | 59.174,79                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.03.64 | P.P. Mejoramiento Del Sistema De Agua De Consumo De La Junta Administradora 2 De Septiembre, Perteneciente A La Parroquia Columbe, Cantón Colta        | 25.000,00                          | 24.258,51           | 97,03%                     | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.03.65 | P.P. Mejoramiento Del Sistema De Agua De Consumo De La Junta Administradora 26 De Julio Rumiloma Jatún Yaku, Perteneciente A La Parroquia Columbe.     | 15.000,00                          | 8.500,53            | 56,67%                     | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.06.06 | Silapala, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable                                                                                                     | 23.000,00                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.06.07 | P.P. Mejoramiento Del Sistema De Agua De Consumo De La Comunidad Yunguilla, Parroquia Cañi, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo.                     | 40.138,55                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.06.08 | P.P. Mejoramiento Del Sistema De Agua De Consumo De La Comunidad Ambrosio Lasso Parroquia Cañi, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo.                 | 15.099,81                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.10    | P.P. Sistemas De Agua Varias Comunidades                                                                                                               | 83.274,61                          | 17.809,88           | 21,39%                     | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.11    | P.P. Mejoramiento De Los Sistemas De Agua De Consumo De Las Comunidades San Bartolo Grande, Cochaloma Centro Cívico, Guacona Miraflores Y Gatazo Elena | 43.519,60                          | 43.519,58           | 100,00%                    | -                     | 0,00%                   |
| 3.3.1    | 7.5.01.01.12    | P.P. Mejoramiento De Los Sistemas De Agua De Consumo De Las Comunidades El Cebollar Parroquia Sicalpa Y La Comunidad Rumipamba Parroquia Juan De Vela  | 60.000,00                          | 56.303,46           | 93,84%                     | -                     | 0,00%                   |
| 3.4.1    | 7.5.01.03.01.14 | Puntilla Gatazo H. Alcantarillado De La Parada De Taxi                                                                                                 | 22.884,02                          | 22.884,02           | 100,00%                    | -                     | 0,00%                   |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.01.60 | Centro De Revisión Vehicular Unidad De Tránsito                                                                                                        | 410.559,41                         | 410.559,41          | 100,00%                    | 410.559,41            | 100,00%                 |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.01.67 | Construcción Del Centro Gastronómico Turístico Y Cultural Balbanera                                                                                    | 161.849,09                         | 14.979,36           | 9,26%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.01.80 | Ampliación Hospital Publio Escobar                                                                                                                     | 34.171,22                          | 34.171,22           | 100,00%                    | 34.171,22             | 100,00%                 |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.01.83 | Construcción de la cubierta en el bien inmueble del GADMCC, Barrio San Sebastián, Cajabamba.                                                           | 13.900,00                          | 13.898,82           | 99,99%                     | -                     | 0,00%                   |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.01.89 | Construcción Del Terminal                                                                                                                              | 258.537,34                         | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.01.92 | Construcción De Cubierta Metálica Para Porcos En La Plaza De Rastro, Parroquia Cajabamba, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo                        | 27.479,95                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.44    | Cruz Loma, Cerramiento De La Casa Comunal                                                                                                              | 18.905,29                          | 18.905,29           | 100,00%                    | 18.905,29             | 100,00%                 |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.51    | Construcción Upc (Unidad De Policía Comunitaria), Sicalpa                                                                                              | 87.021,03                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.56.08 | P.P. Construcción De La Plaza Cultural Sicalpa Viejo, Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia Chimborazo                                            | 85.300,00                          | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 3.6.1    | 7.5.01.07.61    | Construcción E Instalación Del Área Para El Sacrificio Y Eliminación Sanitaria De Los Animales Con Enfermedades Declaración Obligatoria.               | 6.500,00                           | -                   | 0,00%                      | -                     | 0,00%                   |
| 4.1.1    | 7.5.01.01.02.56 | Dotación De Servicios De Agua Potable En El Sector Balbanera, Cantón Colta                                                                             | 14.979,34                          | 1.283,36            | 8,57%                      | -                     | 0,00%                   |

|       |                 |                                                                                                                                                        |              |              |         |              |         |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 4.1.1 | 7.5.01.03.03.23 | Construcción Paso De Quebrada Con Tubería Armico D=2.00M E=2.5Mm Y Muro De Hormigón Armado Frente A Junto Administradora De Agua Potable Pulucate, Par | 14.739,12    | 14.739,12    | 100,00% | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.03.06.03 | Construcción Del Muro De Contención Junto Al Camino Público De Acceso Al Centro De La Comunidad San Gerardo, Parroquia Cañi, Canton Colta, Provincia D | 23.489,69    | 23.489,42    | 100,00% | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.04.03    | Regeneración E Intervención Urbana Villa La Unión                                                                                                      | 2.359.610,23 | 1.920.769,86 | 81,40%  | 1.478.661,57 | 62,67%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.01.55 | Calle Dos De Agosto. Adoquinado                                                                                                                        | 85.284,26    | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.01.57 | Puntilla Gatazo H. Adoquinado De La Parada De Taxi                                                                                                     | 12.621,11    | 12.600,71    | 99,84%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.09 | Pp.Adoquinado Via Quishuar María Elena.                                                                                                                | 236,85       | 236,85       | 100,00% | 236,85       | 100,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.19 | Sicalpa Viejo. Puente En El Sector De Santo Cristo                                                                                                     | 3.380,13     | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.31 | Centro Guallalog. Alcantarilla Vial                                                                                                                    | 1.386,00     | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.32 | Canal Guacona. Ampliación De Vía                                                                                                                       | 5.815,84     | 5.815,84     | 100,00% | 3.520,71     | 60,54%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.62 | La Pradera, Terminado Del Adoquinado, Sicalpa                                                                                                          | 3.845,00     | 2.547,03     | 66,24%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.88 | Pp.Adoquinado Via Comunidad Resen.                                                                                                                     | 7.000,00     | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.89 | Pp.Adoquinado Via Comunidad Huiñatus Grande                                                                                                            | 955,81       | 469,95       | 49,17%  | 469,95       | 49,17%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.02.91 | Pp.Mejoramiento Vial (Adoquinado) San Jose De Cagrin.                                                                                                  | 3.086,38     | 3.086,38     | 100,00% | 3.086,38     | 100,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.14 | San Bartolo De Ugshapamba - Adoquinado-Alcantarillas Camino Nuevo                                                                                      | 3.438,52     | 3.100,00     | 90,16%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.68 | San Guiselo Alto Etapa I. Adoquinado                                                                                                                   | 3.583,89     | 3.046,32     | 85,00%  | 2.947,08     | 82,23%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.73 | Llin Llin, Anillo Vial Adoquinado                                                                                                                      | 26.123,59    | 23.599,00    | 90,34%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.74 | Gulag, Adoquinado De La Vial, Columbe                                                                                                                  | 3.891,50     | 3.296,57     | 84,71%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.75 | Los San Jorges, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                                                                                        | 3.891,50     | 3.515,93     | 90,35%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.76 | Balda Lupaxi, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                                                                                          | 28.371,34    | 22.697,07    | 80,00%  | 17.374,35    | 61,24%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.77 | Los San Bartolos, Adoquinado Anillo Vial, Columbe                                                                                                      | 12.569,28    | 11.384,07    | 90,57%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.78 | Pulucate Emanuel, Adoquinado Acceso A La Via, Columbe                                                                                                  | 18.697,27    | 15.550,00    | 83,17%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.79 | Sector Miraflores, Anillo Vial Adoquinado, Columbe                                                                                                     | 23.437,58    | 21.010,00    | 89,64%  | 21.010,00    | 89,64%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.80 | La Merced, Continuación Del Adoquinado De La Calle Principal, Parroquia Columbe                                                                        | 14.470,32    | 10.711,00    | 74,02%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.81 | Adoquinado Del Anillo Vial San Martin-Balda Lupaxi Fase 2 Parroquia Columbe, Cantón Colta.                                                             | 107.043,37   | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.82 | Adoquinado Del Anillo Vial Miraflores Fase 2, Parroquia Columbe Cantón Colta                                                                           | 156.112,79   | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.83 | Adoquinado Del Anillo Vial Llinllin Fase 3, Parroquia Columbe Cantón Colta                                                                             | 40.000,00    | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.03.84 | Adoquinado De La Vía En La Comunidad Pulucate Centro Parroquia Columbe Provincia De Chimborazo                                                         | 50.000,00    | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.04.36 | Tablón, Adoquinado De La Via, Juan De Velasco                                                                                                          | 13.283,66    | 10.000,00    | 75,28%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.04.37 | Adoquinado Vial En La Cabecera Parroquial Juan De Velasco, Cantón Colta                                                                                | 100.063,91   | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.05.44 | Sector Monjas, Anillo Vial Adoquinado - Stgo. De Quito                                                                                                 | 20.186,73    | 19.999,95    | 99,07%  | 19.999,95    | 99,07%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.21    | Adoquinado Pilahuayco Vía Cochaloma, Sicalpa                                                                                                           | 26.132,54    | 19.755,04    | 75,60%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.22    | Adoquinado Del Centro Gerontológico - Sicalpa                                                                                                          | 189.378,23   | 189.378,23   | 100,00% | 84.674,73    | 44,71%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.23    | Santa Rosa de Culluctus, Adoquinado                                                                                                                    | 15.366,64    | 9.370,49     | 60,98%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.24    | Sicalpa Viejo, Adoquinado De La Via En La Comunidad                                                                                                    | 12.900,75    | 7.732,53     | 59,94%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.26.01 | P.P. Terminación Del Adoquinado En La Comunidad Sicalpito, Sicalpa                                                                                     | 50.000,00    | 49.936,18    | 99,87%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.31.03 | P.P. Contratacion De Mano De Obra Para El Adoquinado En La Via De Comunidad Llinllin Fase 2, Parroquia Columbe Cantón Colta                            | 25.000,00    | 20.699,39    | 82,80%  | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.31.04 | P.P. Adoquinado De La Calle C14, Calle Eloy Alfaro Junto A Casa De Ancianos, Parroquia Cajabamba                                                       | 38.065,62    | 38.065,62    | 100,00% | -            | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.31.05 | P.P. Adoquinado Vial En La Comunidad Secao San José, Parroquia Columbe, Provincia De Chimborazo                                                        | 16.409,60    | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |

|       |                 |                                                                                                                                                     |            |            |         |           |         |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|---------|
| 4.1.1 | 7.5.01.05.31.06 | P.P. Adoquinado Vial En La Comunidad Santo Domingo De Ugshapamba, Parroquia Santiago De Quito, Cantón Colta                                         | 16.077,50  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.05.61    | Lastramiento De La Vía A Tepeyac Bajo                                                                                                               | 8.651,77   | 8.650,26   | 99,98%  | 8.650,26  | 99,98%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.06 | Cunugpogy. Construcción Y Remodelación Del Complejo Turístico Y Cultural En III Etapas (Interés Cantonal)                                           | 20.413,43  | 20.413,43  | 100,00% | 20.413,43 | 100,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.09 | Liquidación De Contratos Años Anteriores A Nivel Cantonal                                                                                           | 14.685,74  | 9.685,74   | 65,95%  | 9.685,74  | 65,95%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.12 | Colegio Tomas Oleas Construcción Aulas                                                                                                              | 1.062,24   | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.77 | Mantenimiento Infraestructura Talleres Municipales.                                                                                                 | 30,00      | 29,99      | 99,97%  | 29,99     | 99,97%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.81 | Hospital Gatazo, Construcción de salón de Uso Múltiple, Cajabamba                                                                                   | 110.000,00 | 109.007,11 | 99,10%  | 85.844,08 | 78,04%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.82 | Majipamba, Graderío Y Cubierta Del Estadio                                                                                                          | 63.206,01  | 63.206,01  | 100,00% | 63.206,01 | 100,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.90 | Readecuación De La Cancha De Uso Múltiple Y Oficinas De La Dirección De Tránsito, Cajabamba                                                         | 111.200,00 | 111.186,75 | 99,99%  | 79.897,03 | 71,85%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.91 | Construcción De Un Bloque De Aulas De La Unidad Educativa Tomás Oleas, Parroquia Cajabamba, Cantón Colta                                            | 112.505,23 | 102.275,66 | 90,91%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.01.93 | Construcción De La Infraestructura Deportiva En La Comunidad Gatazo Elena Zambrano, Parroquia Cajabamba, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo.     | 187.878,70 | 187.878,70 | 100,00% | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.58 | Pp.Mantenimiento Casa Comunal Cotojuan.                                                                                                             | 3.839,80   | 3.839,80   | 100,00% | 3.839,80  | 100,00% |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.86 | Santa Rosa De Culluctus. Casa Comunal                                                                                                               | 6.782,26   | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.02.97 | Cocina Comedor UE Jaime Roldos                                                                                                                      | 7.400,67   | 7.244,66   | 97,89%  | 7.244,66  | 97,89%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.00 | P.P. Columbe Chico Cruz Pungo, Mantenimiento Del Centro De Capacitación, Parroquia Columbe, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo                   | 6.000,00   | 5.918,68   | 98,64%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.03.90 | P.P. Parroquia Columbe. Proyecto Cielo Raso Para Centro Capacitación Comunidad Calancha.                                                            | 14.904,10  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.04.47 | P.P San José De Pinipala. Mejoramiento Centro De Capacitación                                                                                       | 17.359,26  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.05.39 | Castug Alto. Construcción Batería Sanitaria                                                                                                         | 8.261,03   | 8.260,94   | 100,00% | 7.874,26  | 95,32%  |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.05.42 | Construcción De La Bateria Sanitaria En La Unidad Educativa Santiago De Quito                                                                       | 21.608,39  | 21.177,14  | 98,00%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.35    | Construcción Galpón De Animales. UE. Shiry Xii                                                                                                      | 56.000,00  | 55.223,65  | 98,61%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.47    | Construcción Del Edificio Para El Laboratorio De Agua, Villa La Unión, Cantón Colta                                                                 | 68.000,00  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.01 | P.P. Cubierta En La Cancha De Uso Múltiple Llinllin                                                                                                 | 50.000,00  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.03 | P.P Obras Varias Comunidades                                                                                                                        | 158.616,28 | 111.086,22 | 70,03%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.04 | P.P. Construcción De Muro De Gaviones En El Rio Virgen Yaku Para Las Comunidades San José De Pinipala Y Santa Ana Huigan, Parroquia Juan De Velasco | 11.132,64  | 11.132,64  | 100,00% | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.05 | P.P. Construcción Del Cerramiento Del Estadio Comunal Guacona Grande, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo                                         | 30.000,00  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.06 | P.P. Terminación Del Salón De Uso Múltiple En La Comunidad Centro Hospita Gatazo, Parroquia Cajabamba, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo        | 33.164,31  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.07 | P.P. Construcción Del Dispensario Médico Seguro Campesino Lig Lig, Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo.                        | 243.759,41 | 230.958,91 | 94,75%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.09 | P.P. Terminación De La Casa Comunal Castug Alto, Parroquia Santiago De Quito Cantón Colta, Provincia De Chimborazo                                  | 27.886,78  | 27.886,78  | 100,00% | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.12 | P.P. Barrio Santo Cristo, Readecuación De La Cancha De Uso Multiple, Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo                       | 5.162,48   | 5.124,56   | 99,27%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.56.13 | P.P.Mantenimiento Del Espacio Físico De La Casa Comunal De La Comunidad Cruz Loma, Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo         | 16.000,02  | 15.872,32  | 99,20%  | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.60    | Construcción De La Cubierta De La Unidad Educativa Cicalpa, Comunidad Sicalpa Viejo, Cantón Colta                                                   | 117.200,89 | 117.200,88 | 100,00% | -         | 0,00%   |
| 4.1.1 | 7.5.01.07.62    | Construcción De Cerramiento En La Escuela Mariano Borja, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo                                                      | 17.000,00  | -          | 0,00%   | -         | 0,00%   |

|                      | 7.5.05       | Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura                                   | 142.713,13          | 96.325,02           | 1,42%   | -                   | -     |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|-------|
| 1.1.1                | 7.5.05.01.10 | Adecuación Del Consultorio Médico Del Gadmcc                                      | 7.644,26            | 7.644,26            | 100,00% | -                   | 0,00% |
| 3.6.1                | 7.5.05.01.08 | Mantenimiento De La Infraestructura Física De La Unidad Judicial Del Cantón Colta | 20.000,00           | 19.713,47           | 98,57%  | -                   | 0,00% |
| 4.3.1                | 7.5.05.02.01 | Electrificación Para El Centro Gastronómico Y Cabañas De La Laguna De Colta       | 9.700,00            | 9.700,00            | 100,00% | -                   | 0,00% |
| 4.1.1                | 7.5.05.01.09 | Mantenimiento De La Infraestructura Física Del Instituto Jaime Roldós Aguilera    | 54.000,00           | 53.446,38           | 98,97%  | -                   | 0,00% |
| 4.1.1                | 7.5.05.01.11 | Readecuación De La Infraestructura Física De Las Dependencias Del Gadmcc          | 45.000,00           | -                   | 0,00%   | -                   | 0,00% |
| 4.1.1                | 7.5.05.01.12 | Obras Complementarias Para Las Oficinas De Oopp                                   | 6.368,87            | 5.820,91            | 91,40%  | -                   | 0,00% |
| 9.6.02.01.08         |              | Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda)                                 | 67.763,94           | 67.761,34           |         | 67.761,34           |       |
| 9.6.02.01.09         |              | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda)                              | 68.935,62           | 68.935,62           |         | 68.935,62           |       |
| 9.6.02.01.10         |              | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda)                              | 80.860,74           | 80.860,74           |         | 80.860,74           |       |
| 9.6.02.01.12         |              | Al Sector Público Financiero (Servicios De La Deuda) Bde.                         | 240.827,79          | 239.851,43          |         | 239.851,43          |       |
| 9.6.02.01.13         |              | Al Sector Público Financiero. (Crédito 65758) Estudios                            | 32.083,27           | 32.083,27           |         | 32.083,27           |       |
| 9.6.02.01.16         |              | Al Sector Público Financiero. (Crédito 65834)                                     | 141.092,81          | 141.087,38          |         | 141.087,38          |       |
| 9.6.02.01.17         |              | Al Sector Público Financiero. (Crédito 65900) Recolector                          | 128.192,00          | 24.766,01           |         | 24.766,01           |       |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |              |                                                                                   | <b>6.797.415,17</b> | <b>4.501.094,19</b> |         | <b>2.408.740,20</b> |       |